



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

Milano, data del protocollo

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

(art.106 del D.Lgs 18.04.2016 n.50)

Oggetto: Gara europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico da restituire in modalità BIM per una pluralità di beni siti nella Regione Lombardia.

LOTTO 2: AMBITO DI COMO E PROVINCIA

Servizio d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016.

CIG: 9217194D19 - CUP: G89I22000310001

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO l'art.65 del d.lgs. 30.07.1999 n.300 – Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.11 della legge 15.03.1997 n.59;

VISTI l'art.1 comma 450 della legge 27.12.2006 n.296 e l'art.1 comma 510 della legge 30.12.2015 n.208;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 19.12.2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 07.12.2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17.12.2021;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 07.12.2021 e pubblicato sul sito



istituzionale dell'Agazia del Demanio il 17.12.2021, e in particolare l'art. 4 che al comma 5 prevede che in coerenza con l'assetto e la missione delle strutture centrali e territoriali, l'organizzazione interna, le competenze e i poteri sono stabiliti con atto del Direttore dell'Agazia, previa delibera del Comitato di Gestione;

VISTA la comunicazione organizzativa n. 18 del 03.02.2022 con la quale, con effetti e decorrenza a partire dal 01.03.2022, l'Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lombardia, in ottemperanza alla Determinazione n. 99 del 22.12.2021;

VISTA la determinazione n.105 del 05.04.2023 prot. n. 2023/8980/DIR con la quale è stato definito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali;

VISTA la determinazione n.106 del 14.07.2023 prot. n. 2023/14478/DIR con la quale sono state definite le competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della predetta determina n.106, che attribuisce ai responsabili delle Direzioni Territoriali il potere, tra l'altro, *"in relazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi, stipulare e risolvere con le clausole più opportune, i relativi contratti, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i documenti di pianificazione, previa delega del Direttore dell'Agazia, per importi pari o superiori a euro 5.000.000"*;

VISTA la delega prot. 10545 del 26.04.2023 a firma del Direttore dell'Agazia del Demanio con la quale viene delegato il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lombardia ing. Massimiliano Iannelli ai sensi della succitata determinazione n.106;

VISTO il d.lgs. 18.04.2016 n. 50, *"Codice dei Contratti Pubblici"*, il decreto-legge 16.07.2020, n. 76, *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"*, convertito in legge 11.09.2020, n. 120, nonché il D.L. 31.05.2021 n. 77, *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito in legge 29.07.2021, n. 108;

VISTO il d.lgs. 31.03.2023 n.36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, efficace dal 01.07.2023 per le parti che non sono soggette alla disciplina del precedente d.lgs. 50/2016.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 2022/590/Atti del 12.04.2022 si è provveduto alla nomina ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'Arch. Michele Di Bella, quale Responsabile Unico del Procedimento;

- con determina a contrarre prot. n. 2022/801/Atti del 11.05.2022 la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio ha dato avvio alla procedura europea aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico da restituire in modalità BIM per una pluralità di beni siti nella Regione Lombardia, situati nelle province di Milano, Brescia, Pavia, Cremona, Lodi e Mantova. Gara suddivisa in 3 lotti, per un importo a base d’asta, al netto di oneri previdenziali professionali e assistenziali e di IVA, pari ad € 2.488.081,98;
- con nota del Ministero della Cultura prot. n. MIC/4233 del 05.07.2022, assunta al protocollo di questa Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio al prot. 9419/Reg.Uff. del 05.07.2022, la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha notificato il decreto di interesse culturale relativamente al compendio denominato “Ex casa del Fascio” sito ad Erba (CO) in piazza Giacomo Matteotti, avente codice scheda COB0120 (ora COD0018);
- con determina di aggiudicazione prot. n. 2022/2041/Atti del 26.09.2022 la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio ha aggiudicato l’appalto di che trattasi (Lotto 2) in favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dalle società 3TI PROGETTI ITALIA – Ingegneria Integrata Spa (con sede in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, CAP 00145, C.F. 07025291001 P.I. 07025291001 - Mandataria), Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. (con sede legale e operativa in Roma, via Lungotevere delle Navi 19, CAP 00196, C.F. 08177840587, Partita IVA 01980341000 - Mandante) e SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l. (con sede in Ceggia (VE), vicolo degli Olmi 57, CAP 30022, C.F. 03133300271 P.I. 03133300271 - Mandante);
- con nota prot. n. 2022/2984/Atti del 30.12.2022 è stato nominato RUP della procedura in oggetto l’ing. Vincenzo D’Auria, in sostituzione dell’Arch. Michele Di Bella precedentemente nominato con nota prot. n. 2022/590/Atti del 12.04.2022;
- con il contratto di appalto prot. n. 2023/340/Atti del 16.02.2023 il servizio è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente quale capogruppo e mandataria la società 3TI PROGETTI ITALIA – Ingegneria Integrata Spa, per un importo di € 445.693,93 oltre ad € 7.665,65 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 453.359,57 (quattrocento cinquantatremilatrecentocinquantanove/57) determinato applicando il ribasso offerto in fase di gara del 30,23%, oltre oneri previdenziali se dovuti, esclusi IVA come per legge al momento dell’emissione delle relative fatture;
- in data 29.03.2023 con verbale assunto al prot. n. 2023/738/Atti in pari data, è stato avviato il servizio;

- con nota prot. n.2023/1606/Atti del 10/07/2023, la Stazione Appaltante ha chiesto di valutare la possibilità di inserire il complesso immobiliare Caserma dei Carabinieri sito a Livigno (SO) in Via Bondi 56 (Codice Scheda SOB0154), tra quelli già oggetto di affidamento della cosiddetta “Sismica V”, in corso di esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- il compendio denominato “Ex Casa del Fascio” sito ad Erba (CO) in piazza Giacomo Matteotti n. 11, avente codice scheda COB0120 (ora COD0018), è stato dichiarato di interesse artistico e storico ai sensi dell’articolo 10 comma 1 e dell’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- nel corso dell’esecuzione del servizio quest’ufficio ha constatato che il compendio denominato “Questura di Como” sito a Como in viale Franklin Delano Roosevelt n. 7 (Codice Scheda COB0130), è sottoposto a vincolo Ope Legis in quanto realizzato in data antecedente all’anno 1945;
- con Ordine di Servizio n.1 prot. n. 2023/11137/Reg.Uff. del 12/07/2023 il DEC ha ordinato l’esecuzione del servizio relativamente al complesso immobiliare Caserma dei Carabinieri sito a Livigno (SO) in Via Bondi 56 (Codice Scheda SOB0154).

PRESO ATTO CHE:

- il RUP nella relazione con proposta di determina di modifica contrattuale n. 1 prot. n. 2023/2495/Atti del 19.10.2023 ha argomentato in merito ai seguenti elementi emersi durante l’esecuzione del servizio e nello specifico:
 - a) relativamente al compendio denominato “Ex Casa del Fascio”, sito ad Erba (CO) in piazza Giacomo Matteotti n. 11 (Codice Scheda COB0120 - ora COD0018), si è reso necessario, in virtù del Decreto di Vincolo, rideterminare le componenti della parcella professionale con l’attribuzione della categoria E.22 in sostituzione della categoria E.20 precedentemente attribuita, fattispecie che rientra nelle facoltà previste all’art. 106 comma 1 lett. c punto 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
 - b) relativamente al compendio denominato “Questura di Como”, sito a Como in viale Franklin Delano Roosevelt n. 7 (Codice Scheda COB0130), si è reso necessario, in virtù del Vincolo Ope Legis, rideterminare le componenti della parcella professionale con l’attribuzione della categoria E.21 in sostituzione della categoria E.20 precedentemente attribuita, fattispecie che rientra nelle facoltà previste all’art. 106 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, essendo l’importo della modifica inferiore ad entrambi i valori previsti dalle lettere a) e b) del richiamato articolo;
 - c) relativamente al compendio denominato “Caserma dei Carabinieri”, sito a Livigno (SO) in Via Bondi n. 56 (Codice Scheda SOB0154), si è

reso necessario eseguire il medesimo servizio, come da richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 2023/1606/Atti del 10/07/2023, in conseguenza della quale il DEC ha provveduto con Ordine di Servizio n.1 prot. n. 2023/11137/Reg.Uff. del 12/07/2023, ad ordinare all' O.E. l'esecuzione delle attività come indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al contratto, fattispecie che rientra nelle facoltà previste nell'art. 106 comma 1 lett. a), in quanto già previsto nei documenti di gara, all'art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale;

- il RUP ha quantificato l'importo netto della presente variante, derivante dall'applicazione del ribasso offerto in fase di gara del 30,23%, in complessivi € 35.990,55 (trentacinquemilanovecentonovanta/55) comprensivi di oneri per la sicurezza oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;
- il RUP ha proposto pertanto il seguente quadro economico in variante:

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE - LOTTO 2			
GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER UNA PLURALITÀ DI BENI SITI NELLA REGIONE LOMBARDIA. CIG LOTTO 2: 9217194D19 CUP: G89I22000310001			
	Importo del servizio		
A1	Importo a base di gara		€ 646.470,20
	di cui		
A2	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 6.388,05
A3	<i>Oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso</i>		€ 1.277,61
A4	<i>Importo servizio soggetto a ribasso</i>		€ 638.804,54
V1	Importo lordo variazione per modifica contrattuale		€ 51.364,19
V2	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 508,56
V3	<i>Oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso</i>		€ -
V4	<i>Importo variazione per modifica contrattuale soggetta a ribasso</i>		€ 50.855,63
	Importo totale lordo del servizio variato (A1+V1)		€ 697.834,39
	Importo totale lordo del servizio soggetto a ribasso (A4+V4)		€ 689.660,17
	Importo totale netto del servizio al netto del ribasso (30,23% su A4+V4)	30,23%	€ 481.175,90
	Importo totale oneri della sicurezza variato (A2+V2)		€ 6.896,61
	Importo totale oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso (A3+V3)		€ 1.277,61
A	Totale contratto variato		€ 489.350,12
	Totale contratto originario		€ 453.359,57
	Differenza		€ 35.990,55
	Incremento % (V4/A4)		7,96%
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Imprevisti		€ 30.000,00

B2	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (1,5% di (A1+V1)) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,5%	€ 10.467,52
	di cui:		
B2.1	1,2% per funzione tecnica	1,2%	€ 8.374,01
B2.2	0,3% per l'innovazione	0,3%	€ 2.093,50
B3	Spese per pubblicità		€ 1.108,67
B4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ 27.145,40
B5	I.V.A. 22% su attività (22% di A+B9)	22%	€ 111.963,31
B6	I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B1)	22%	€ 6.600,00
B7	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B3)	22%	€ 243,91
B8	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B4+B10)	22%	€ 6.210,87
B9	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A)	4%	€ 19.574,00
B10	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B4)	4%	€ 1.085,82
B	TOTALE (B1+.....+B10)		€ 214.399,49
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 703.749,61
	IMPORTO FINANZIATO COMMESSA		€ 927.581,00
	ECONOMIE DI GARA		€ 223.831,39

- il RUP ha rideterminato il tempo di esecuzione come segue:

- a) relativamente al compendio denominato "Ex Casa del Fascio", sito ad Erba (CO) in piazza Giacomo Matteotti (Codice Scheda COB0120 - ora COD0018), il servizio è stato sospeso nell'arco temporale intercorrente tra la richiesta di autorizzazione del Piano di Indagini Strutturali e la relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza competente, pertanto sono stati ridefiniti i termini temporali prorogando la scadenza di n. 50 giorni naturali e consecutivi, rispetto alle attività specifiche riportate nel cronoprogramma concordato, quindi ridefinito al 21.11.2023;
- b) relativamente al compendio denominato "Questura di Como", sito a Como in viale Franklin Delano Roosevelt n. 7 (Codice Scheda COB0130), il servizio è stato sospeso nell'arco temporale intercorrente tra la richiesta di autorizzazione del Piano di Indagini Strutturali e la relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza competente, pertanto sono stati ridefiniti i termini temporali prorogando la scadenza di n. 86 giorni naturali e consecutivi, rispetto alle attività specifiche riportate nel cronoprogramma concordato, quindi ridefinito al 27.12.2023;
- c) relativamente all'esecuzione del servizio per il compendio aggiuntivo denominato "Caserma dei Carabinieri", sito a Livigno (SO) in Via Bondi n. 56 (Codice Scheda SOB0154), sono stati

assegnati n. 40 gg naturali e consecutivi aggiuntivi a decorrere dal termine ultimo individuato con l'atto di avvio (ovvero dal 13.09.2023), così come stabilito nell'Ordine di Servizio n. 1 prot. n. 2023/11137/Reg.Uff. del 12.07.2023, e quindi traslato al 23.10.2023;

- occorre procedere ad una modifica del contratto d'appalto;

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale

DETERMINA

- di approvare la relazione con proposta di determina di modifica contrattuale del Responsabile Unico del Procedimento, avanzata con nota prot. 2023/2495/Atti del 19.10.2023;
- di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 e comma 2 del Codice degli Appalti la modifica al contratto relativo alla *"Gara europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, strutturale ed impiantistico da restituire in modalità bim per una pluralità di beni siti nella Regione Lombardia. LOTTO 2 Ambito Como e Provincia, affidato con contratto di appalto prot. n. 2023/340/Atti del 16.02.2023 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente quale capogruppo e mandataria la società 3TI PROGETTI ITALIA – Ingegneria Integrata Spa, per un importo di € 445.693,93 oltre ad € 7.665,65 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 453.359,57 (quattrocentocinquantatremilatrecentocinquantanove/57) determinato applicando il ribasso offerto in fase di gara del 30,23%, oltre oneri previdenziali se dovuti, esclusi IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;*
- di dare atto che la variazione netta del contratto, pari ad € 35.990,55 corrisponde ad un aumento del 7,96% rispetto al contratto principale;
- di dare atto che per effetto di tale modifica, il nuovo importo contrattuale ammonterà ad **€ 489.350,12 (quattrocentottantanove mila-trecentocinquanta/12)**, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.896,61 ed oneri sicurezza opzionali Covid-19 pari ad € 1.277,61, al netto degli oneri previdenziali se dovuti ed IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;
- di approvare il seguente quadro economico in variante:

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE - LOTTO 2

GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER UNA PLURALITÀ DI BENI SITI NELLA REGIONE LOMBARDIA. CIG LOTTO 2: 9217194D19 CUP: G89I22000310001

	Importo del servizio		
A1	Importo a base di gara		€ 646.470,20
	di cui		
A2	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 6.388,05
A3	<i>Oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso</i>		€ 1.277,61
A4	<i>Importo servizio soggetto a ribasso</i>		€ 638.804,54
V1	Importo lordo variazione per modifica contrattuale		€ 51.364,19
V2	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 508,56
V3	<i>Oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso</i>		€ -
V4	<i>Importo variazione per modifica contrattuale soggetta a ribasso</i>		€ 50.855,63
	Importo totale lordo del servizio variato (A1+V1)		€ 697.834,39
	Importo totale lordo del servizio soggetto a ribasso (A4+V4)		€ 689.660,17
	Importo totale netto del servizio al netto del ribasso (30,23% su A4+V4)	30,23%	€ 481.175,90
	Importo totale oneri della sicurezza variato (A2+V2)		€ 6.896,61
	Importo totale oneri sicurezza opzionali COVID-19 non soggetti a ribasso (A3+V3)		€ 1.277,61
A	Totale contratto variato		€ 489.350,12
	Totale contratto originario		€ 453.359,57
	Differenza		€ 35.990,55
	Incremento % (V4/A4)		7,96%
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Imprevisti		€ 30.000,00
B2	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (1,5% di (A1+V1)) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,5%	€ 10.467,52
	di cui:		
B2.1	1,2% per funzione tecnica	1,2%	€ 8.374,01
B2.2	0,3% per l'innovazione	0,3%	€ 2.093,50
B3	Spese per pubblicità		€ 1.108,67
B4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ 27.145,40
B5	I.V.A. 22% su attività (22% di A+B9)	22%	€ 111.963,31
B6	I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B1)	22%	€ 6.600,00
B7	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B3)	22%	€ 243,91
B8	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B4+B10)	22%	€ 6.210,87
B9	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A)	4%	€ 19.574,00
B10	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B4)	4%	€ 1.085,82

B	TOTALE (B1+.....+B10)	€ 214.399,49
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 703.749,61
	IMPORTO FINANZIATO COMMESSA	€ 927.581,00
	ECONOMIE DI GARA	€ 223.831,39

- di dare atto che la modifica contrattuale non eccede il quinto d'obbligo e pertanto l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- di stabilire la conclusione del servizio al 27.12.2023;
- di prendere atto che le attività in variante trovano copertura all'interno del medesimo finanziamento di cui al contratto principale, nel finanziamento sul capitolo 7759 linea C - commessa P759AUPFLOM0520;
- di dare atto che non verrà richiesto all'appaltatore di modificare l'importo della garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art.103 del Codice degli Appalti, in quanto il servizio relativo al compendio avente Codice Scheda SOB0154 è stato consegnato nei termini stabiliti, mentre per i compendi Codice Scheda COB0120 (ora COD0018) e COB0130 considerata l'imminente consegna;
- di disporre che la modifica al contratto prot. 2023/340/Atti del 16.0.2023, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente quale capogruppo e mandataria la società 3TI PROGETTI ITALIA – Ingegneria Integrata Spa, avverrà con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti;
- di dare mandato al RUP per gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 106 comma 5 e comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Il Direttore Regionale Massimiliano Iannelli

(Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005)



Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Arch. Ciro Iovino

IOVINO CIRO

(Documento firmato digitalmente ai

sensi del D. Lgs 82/2005)



Il Responsabile Gare e Appalti

Avv. Laura Esposito

(Documento firmato digitalmente ai

sensi del D. Lgs 82/2005)



Allegati:

- Relazione RUP prot. 2023/2495/Atti del 19.10.2023;
- Schema Atto di sottomissione.