



Direzione Regionale Lazio

DETERMINA DI APPROVAZIONE
MODIFICA CONTRATTUALE

(art. 120, comma 5 e comma 9, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)

Approvazione di modifica contrattuale "servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Lazio. Edizione 2024". CIG: B070F0EC2F CUP: E46C24000000001

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 07 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa 12 del 27/01/2023 e della Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 106, prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, nonché della determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 116 del 17 febbraio 2026, prot. n. 2026/4651/DA;

PREMESSO CHE

- l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche, energetiche e lo stato di conservazione di taluni beni immobiliari dello Stato situati nella Regione Lazio ha ravvisato la necessità di affidare i servizi in oggetto;
- con determina a contrarre prot. n. 2192 del 19/02/2024 è stata avviata, pertanto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, per taluni beni di proprietà dello Stato situati nella Regione Lazio - Edizione 2024, a prezzo fisso, in considerazione, *ratione temporis*, della Legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso e della Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023;
- la suddetta procedura, pur interessando 21 beni, considerata l'unicità del servizio in oggetto e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità del servizio, non è stata suddivisa in lotti;
- l'importo complessivo del servizio, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è stato quantificato pari ad € 515.096,54 (euro cinquecentoquindicimilazerovantasei/54) di cui € 6.286,47 (euro seimiladuecentottantasei/47) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed è ripartito tra i beni oggetto delle verifiche affidate come segue:

CODICE SCHEDA	PROVINCI A	COMUNE	DENOMINAZIONE	IMPORTO COMPLESSIV O A BASE DI GARA (€)	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZ A NON
---------------	---------------	--------	---------------	--	---

						SOGGETTI A RIBASSO (€)
01_MAR_ANZ_POR_28	RMM0003	RM	Anzio	CIRCOMARE ANZIO	90.507,12	703,72
02_MAR_ANZ_POR_41	RMM0004	RM	Anzio	CIRCOMARE ANZIO	16.161,79	215,31
03_MAR_ANZ_RIV_58	RMM0005	RM	Anzio	CIRCOMARE ANZIO	71.908,09	676,87
4_MAR_CIV_MOL	RMM0006	RM	Civitavecchia	MAGAZZINO AG DOGANE	5.534,71	99,2
05_MAR_CIV_PRA	RMM0007	RM	Civitavecchia	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	12.749,95	168,08
07_MAR_FIU_LUN_4	RMM0008	RM	Fiumicino	CAPITANERIA DI PORTO MARIGOGECAP	36.185,10	423,92
08_MAR_FIU_LUN_153	RMM0009	RM	Fiumicino	UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FREGENE	16.433,20	322,08
09_MAR_FIU_LUN	RMM0010	RM	Fiumicino	BASE NAVALE GUARDIA COSTIERA	21.864,39	443,6
10_MAR_FIU_TOR_288	RMM0011	RM	Fiumicino	ALLOGGI DI SERVIZIO CP	4.288,97	91,82
11_MAR_FIU_TOR_290	RMM0012	RM	Fiumicino	ALLOGGIO DI SERVIZIO CP	5.592,90	104,12
12_MAR_FIU_TRA_15	RMM0013	RM	Fiumicino	MARICOGEPAC e COMPAMARE ROMA (Ex VIP)	11.397,25	152,58
13_MAR_FIU_TRA_75	RMM0014	RM	Fiumicino	MARICOGEPAC Ex Compagnia Portuale	12.190,21	112,48
14_MAR_FIU_TRA_71	RMM0015	RM	Fiumicino	MARICOGECAP Ex Locamare Fiumicino	40.862,92	387,51
15_MAR_FIU_TRA_37	RMM0016	RM	Fiumicino	CAPITANERIA DI PORTO DI FIUMICINO	60.487,40	792,38
18_MAR_GAE_CAB - GdF	LTM0002	LT	Gaeta	SEZIONE OPERATIVA NAVALE	12.668,93	240,4
21_MAR_FOR_VESP_5	LTM0003	LT	Formia	Capitaneria di Porto – Locamare - Alloggi e caserma – Formia	18.949,55	327,00
22_23_MAR_FOR_VESP_7	LTM0004	LT	Formia	CAPITANERIA DI PORTO – LOCAMARE FORMIA	6.980,14	133,15
28_MAR_TER_MOL_24	LTM0005	LT	Terracina	CIRCOMARE TERRACINA/Alloggi e Mensa	19.329,93	261,56
30_MAR_TER_MOL_4	LTM0006	LT	Terracina	CIRCOMARE TERRACINA/30_MAR_TER_MOL_4_CAPITANERIA DI PORTO	24.686,55	337,33
31_MAR_TER_MOL_16	LTM0007	LT	Terracina	CIRCOMARE TERRACINA – ALLOGGI	5.967,66	116,42
34_CP LOCAMARE VENTOTENE	LTM0008	LT	Ventotene	CAPITANERIA DI PORTO – LOCAMARE VENTOTENE	20.349,78	176,94
TOTALE					515.096,54	6.286,47

- all'esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella del costituendo RTP composto da SPIBS SRL (capogruppo-mandataria), STUDIO PERILLO SRL (mandante), 2Zero Projects SRLt.p. (mandante), ASPASIA ARCHEOSERVICE SRL (mandante), geom. Antonio Curcio (mandante), per un importo netto di € 515.096,54 (cinquecentoquindicimilazeronovantasei/54) di cui € 6.286,47 (seimiladuecentottantasei/47) per una durata complessiva del servizio pari a 357 giorni naturali e consecutivi;
- con determina prot. n. 14358 del 21/10/2024 e successivo contratto prot. n. 16374 del 27/11/2024 sono stati affidati i servizi in oggetto in favore del costituendo RTP Spibs S.r.l. (capogruppo-mandataria); per un importo complessivo pari a € **515.096,54 (cinquecentomilanovantasei/54)**, oltre IVA ed oneri di legge, di cui € **6.286,47 (seimiladuecentottantasei/47)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito tra i singoli beni demaniali interessati dalle verifiche come sopra riportato;

RILEVATO CHE

- in data 24/01/2025, nelle more dell'avvio del servizio, il RUP ha richiesto, a mezzo email, ai tecnici dei Servizi Territoriali - Lazio 1 la ricognizione e conferma delle consistenze dei beni oggetto dell'affidamento in questione, con particolare riferimento al bene Cod. Scheda

15_MAR_FIU_TRA_37 – Capitaneria di Porto di Fiumicino sito in Viale Traiano, 37, al fine di garantire la corretta attivazione del servizio entro i termini previsti;

- con email del 27/01/2025, i tecnici riscontravano la suddetta richiesta comunicando di aver effettuato una prima verifica interna delle fonti dati, precisando, altresì, che, per le Capitanerie di Porto, le informazioni disponibili derivavano da precedenti interlocuzioni scritte con le Amministrazioni, dalle quali erano stati acquisiti dati parziali in ordine agli identificativi catastali e agli utilizzi, mentre le consistenze erano state desunte dal Portale Trasparenza della Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, in ragione dei tempi ristretti per la conclusione dei fascicoli dei beni da allegare ai documenti di gara;
- nella medesima comunicazione, i tecnici segnalavano, inoltre, che, in considerazione dell'urgenza della verifica del bene RMM0016 - 15_MAR_FIU_TRA_37 – Capitaneria di Porto di Fiumicino (RM), Viale Traiano, 37 manifestata dal RUP, era stato programmato un sopralluogo di constatazione per il 30/01/2025, finalizzato all'acquisizione di documentazione tecnica direttamente dall'Amministrazione, al fine di aggiornare le consistenze rilevate dal Portale Trasparenza dell'Amministrazione utilizzatrice;
- in data 03/02/2025, con verbale prot. n. 1406, è stato avviato il servizio, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, per tutti i beni, ad eccezione del bene Cod. Scheda 15_MAR_FIU_TRA_37, per il quale si sono resi necessari gli ulteriori approfondimenti sopra richiamati;
- in data 19/02/2025, con nota d'Ufficio "Ricognizione consistenze immobile Fiumicino 15_MAR_FIU_TRA_37", trasmessa a mezzo e-mail, i medesimi tecnici, a seguito del sopralluogo e dell'acquisizione della documentazione tecnica fornita dall'Amministrazione utilizzatrice, comunicavano che la consistenza dell'immobile era stata determinata in circa 9.900 mq, in difformità rispetto a quanto riportato nel fascicolo del bene posto a base di gara, che indicava una superficie pari a 4.332,31 mq;
- in data 15/04/2025, l'RTP affidatario del servizio ha comunicato, a mezzo email, che, nel corso delle attività di rilievo del bene Cod. Scheda RMM0009 – MAR_FIU_LUN_153 (Ufficio Locale Marittimo di Fregene), è emerso che l'immobile risulta in uso in parte alla Guardia Costiera ed in parte alla Marina Militare, evidenziando altresì che la porzione in uso a quest'ultima, risultando inagibile, non ha consentito il completamento delle attività di rilievo;
- durante l'esecuzione del servizio, con email del 19/05/2025, il RUP, a seguito di una segnalazione pervenuta dall'RTP affidatario in occasione della comunicazione di avvio delle attività di rilievo, trasmessa a mezzo email in data 06/06/2025, ha richiesto ai tecnici dei Servizi Territoriali - Lazio 2 chiarimenti in merito al bene identificato con Cod. Scheda LTM0008 - 34_CP Locamare Ventotene, evidenziando che lo stesso risultava in uso in parte alla Capitaneria e in parte al Comune e richiedendo, pertanto, indicazioni sulle effettive consistenze da indagare nell'ambito del servizio tecnico affidato;
- con riscontro a mezzo email del 03/07/2025, i tecnici dei Servizi Territoriali Lazio 2 hanno comunicato la possibilità di procedere allo stralcio del bene, in quanto oggetto di trattazione tra l'amministrazione utilizzatrice ed il Comune relativamente ad un collaudo non perfezionato a cura del Comune che ne impedisce l'incameramento;
- relativamente al bene identificato con Cod. Scheda RMM0016 – 15_MAR_FIU_TRA_37, in uso alla Capitaneria di Porto di Fiumicino, si è reso necessario procedere allo stralcio del bene dall'elenco degli immobili oggetto del presente affidamento, in quanto gli accertamenti effettuati sulle consistenze reali dell'immobile hanno evidenziato uno scostamento significativo, in termini di superficie lorda, rispetto ai dati riportati nel fascicolo di gara, compromettendo la piena corrispondenza tra le prestazioni contrattuali richieste e le consistenze effettive;

- l'eventuale estensione delle prestazioni contrattuali necessaria ad adeguare il servizio alle consistenze reali comporterebbe, infatti, un incremento dell'importo non sostenibile nell'ambito del quadro economico dell'intervento, in quanto privo della necessaria copertura finanziaria;
- relativamente al bene identificato con Cod. Scheda LTM0008 – 34 CP Locamare Ventotene, si è reso necessario procedere allo stralcio del bene dall'elenco degli immobili oggetto del presente affidamento, non risultando l'immobile nella piena disponibilità dell'Amministrazione utilizzatrice, come richiamato in premessa;
- relativamente al bene identificato con Cod. Scheda RMM0009 08_MAR_FIU_LUN_153, in uso all'Ufficio Locale Marittimo di Fregene, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione delle prestazioni limitando l'esecuzione delle prestazioni contrattuali esclusivamente alla porzione dell'immobile effettivamente in uso alla Guardia Costiera, avente una superficie lorda di 69 mq a fronte dei 553 mq complessivi inizialmente previsti nel fascicolo del bene posto a base di gara, con conseguente rideterminazione dell'importo da riconoscere per le prestazioni tecniche previste dal contratto, riproporzionate a tale superficie e pertanto pari ad € 8.415,67 (ottomilaquattrocentoquindici/67), calcolato secondo i parametri previsti nel corrispettivo posto a base di gara;
- l'importo complessivo del servizio, relativo ai tre beni demaniali sopra richiamati, da portare in riduzione rispetto all'importo contrattuale originariamente previsto, è pari ad € 88.854,71 (ottantottomilaottocentocinquantaquattro/71), al netto di oneri e IVA di legge;
- conseguentemente alla riduzione sopra richiamata, l'importo contrattuale viene rideterminato, al netto di oneri ed IVA di legge, ad € 426.241,83 (quattrocentoventiseimiladuecentoquarantuno/83), di cui € 5.295,07 (cinquemiladuecentonovantacinque/07) riferiti ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, come più specificatamente dettagliato nella tabella di seguito riportata:

N.	IMPORTO CONTRATTUALE						IMPORTO CONTRATTUALE IN VARIANTE				DIFFERENZA
	Codice SCHEDA		Provincia	Comune	Superficie (mq)	Importo del Servizio (€)	Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Superficie (mq)	Importo del Servizio (€)	Di cui Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	
1	MAR_ANZ_POR_28	RMM0003	RM	Anzio	2 170,00	90 507,12	703,72	2 170,00	90 507,12	703,72	0,00
2	MAR_ANZ_POR_41	RMM0004	RM	Anzio	336	16 161,79	215,31	336	16 161,79	215,31	0,00
3	MAR_ANZ_RIV_58	RMM0005	RM	Anzio	1 515,00	71 908,09	676,87	1 515,00	71 908,09	676,87	0,00
4	MAR_CIV_MOL	RMM0006	RM	Civitavecchia	100	5 534,71	99,2	100	5 534,71	99,2	0,00
5	MAR_CIV_PRA	RMM0007	RM	Civitavecchia	240	12 749,95	168,08	240	12 749,95	168,08	0,00
6	MAR_FIU_LUN_4	RMM0008	RM	Fiumicino	760	36 185,10	423,92	760	36 185,10	423,92	0,00
7	MAR_FIU_LUN_153	RMM0009	RM	Fiumicino	553	16 433,20	322,08	69,45	8 415,67	300	-8 017,53
8	MAR_FIU_LUN	RMM0010	RM	Fiumicino	800	21 864,39	443,6	800	21 864,39	443,6	0,00
9	MAR_FIU_TOR_288	RMM0011	RM	Fiumicino	85	4 288,97	91,82	85	4 288,97	91,82	0,00
10	MAR_FIU_TOR_290	RMM0012	RM	Fiumicino	110	5 592,90	104,12	110	5 592,90	104,12	0,00
11	MAR_FIU_TRA_15	RMM0013	RM	Fiumicino	208,5	11 397,25	152,58	208,5	11 397,25	152,58	0,00
12	13_MAR_FIU_TRA_75	RMM0014	RM	Fiumicino	127	12 190,21	112,48	127	12 190,21	112,48	0,00
13	14_MAR_FIU_TRA_71	RMM0015	RM	Fiumicino	686	40 862,92	387,51	686	40 862,92	387,51	0,00
14	15_MAR_FIU_TRA_37	RMM0016	RM	Fiumicino	4 332,31	60 487,40	792,38	0	0	0	-60 487,40
15	18_MAR_GAE_CAB - GdF	LTM0002	LT	Gaeta	387	12 668,93	240,4	387	12 668,93	240,4	0,00
16	21_MAR_FOR_VESP_5	LTM0003	LT	Formia	563	18 949,55	327	563	18 949,55	327	0,00
17	22_23_MAR_FOR_VESP_7	LTM0004	LT	Formia	169	6 980,14	133,15	169	6 980,14	133,15	0,00
18	28_MAR_TER_MOL_24	LTM0005	LT	Terracina	430	19 329,93	261,56	430	19 329,93	261,56	0,00

19	30_MAR_TER_MOL_4	LTM0006	LT	Terracina	584	24 686,55	337,33	584	24 686,55	337,33	0,00
20	31_MAR_TER_MOL_16	LTM0007	LT	Terracina	135	5 967,66	116,42	135	5 967,66	116,42	0,00
21	34_CP LOCAMARE VENTOTENE	LTM0008	LT	Ventotene	258	20 349,78	176,94	0	0	0	-20 349,78
TOTALE					14 548,81	515 096,54	6 286,47	9 474,95	426 241,83	5 295,07	-88 854,71

Preso atto che il DEC ha redatto l'allegata perizia di Variante ai sensi dell'art. 120, comma 5 e comma 9, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. del Codice dei Contratti, in atti prot. n. 5510 del 07/05/2026, composta dalla Relazione tecnica di perizia di variante e relativi allegati:

- Quadro Economico di raffronto;
- Quadro Economico di variante;
- Atto di sottomissione e Allegato I - Compenso Professionale di Variante, in atti al Prot. n. 5215 del 30/04/2026;

Preso atto altresì che la variazione in diminuzione delle prestazioni tecniche relative ai beni da stralciare, come sopra quantificata in **€ 88.854,71 (ottantottomilaottocentocinquantaquattro/71)**, corrisponde al **17,25%** dell'importo contrattuale originario, rientra nel cosiddetto "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Preso atto, infine, che la variazione si rende necessaria per cause oggettive di sopravvenuto accertamento, quali la disponibilità parziale degli immobili e lo scostamento delle consistenze reali rispetto ai dati di gara, senza modificare le prestazioni residue né la qualità del servizio affidato, ed è prevista nei documenti di gara e nel contratto; pertanto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTO

- l'art. 120, comma 5 in base al quale sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;
- l'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo cui "*nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto*";
- l'art. 3.3 del disciplinare relativo alle modifiche del Contratto in fase di Esecuzione del disciplinare;
- l'art. "III.3 Prestazioni professionali" del Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP) allegato al contratto secondo cui "*modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.*";
- l'Art. 9 – "Modifiche e proroghe" del contratto d'appalto Prot. n. 16374 del 27/11/2024 secondo cui "*1. La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con le modalità esplicitate dall'Allegato II. 14 al codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui al Capitolato e di modificare l'oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate. 2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto*

dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023”;

CONSIDERATO

- che la modifica non altera la natura del contratto originario;
- che la modifica in parola non eccede il 20 per cento del valore del contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE le superiori premesse, che si intendono integralmente richiamate costituendone parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE la modifica contrattuale in riduzione ai sensi art. ai sensi dell'art. 120, comma 5 e 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., predisposta dal DEC, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, che comporta una minore spesa di netti € 88.854,71 (ottantottomilaottococinquantaquattro/71), oltre IVA corrisponde a una variazione percentuale del **17,25%** rispetto all'importo contrattuale originario, che trova copertura nella somma stanziata per l'appalto sul capitolo di spesa 7759 Piano degli investimenti immobiliari 2023-2025, nell'ambito della specifica linea di investimento "C" destinata alla prevenzione del rischio sismico, di cui al conto: P759AUPFLAZ2518;

DI APPROVARE che nuovo importo contrattuale ammonta pertanto, al netto di oneri ed IVA, ad € 426.241,83 (quattrocentoventiseimiladuecentoquarantuno/83), di cui € 5.295,07 (cinquemiladuecentonovantacinque/07) riferiti ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, come più specificatamente dettagliato nella tabella di seguito riportata:

N.	IMPORTO CONTRATTUALE						IMPORTO CONTRATTUALE IN VARIANTE			DIFFERENZA	
	Codice SCHEDA	Provincia	Comune	Superficie (mq)	Importo del Servizio (€)	Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Superficie (mq)	Importo del Servizio (€)	Di cui Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		
1	MAR_ANZ_POR_28	RMM0003	RM	Anzio	2 170,00	90 507,12	703,72	2 170,00	90 507,12	703,72	0,00
2	MAR_ANZ_POR_41	RMM0004	RM	Anzio	336	16 161,79	215,31	336	16 161,79	215,31	0,00
3	MAR_ANZ_RIV_58	RMM0005	RM	Anzio	1 515,00	71 908,09	676,87	1 515,00	71 908,09	676,87	0,00
4	MAR_CIV_MOL	RMM0006	RM	Civitavecchia	100	5 534,71	99,2	100	5 534,71	99,2	0,00
5	MAR_CIV_PRA	RMM0007	RM	Civitavecchia	240	12 749,95	168,08	240	12 749,95	168,08	0,00
6	MAR_FIU_LUN_4	RMM0008	RM	Fiumicino	760	36 185,10	423,92	760	36 185,10	423,92	0,00
7	MAR_FIU_LUN_153	RMM0009	RM	Fiumicino	553	16 433,20	322,08	69,45	8 415,67	300	-8 017,53
8	MAR_FIU_LUN	RMM0010	RM	Fiumicino	800	21 864,39	443,6	800	21 864,39	443,6	0,00
9	MAR_FIU_TOR_288	RMM0011	RM	Fiumicino	85	4 288,97	91,82	85	4 288,97	91,82	0,00
10	MAR_FIU_TOR_290	RMM0012	RM	Fiumicino	110	5 592,90	104,12	110	5 592,90	104,12	0,00
11	MAR_FIU_TRA_15	RMM0013	RM	Fiumicino	208,5	11 397,25	152,58	208,5	11 397,25	152,58	0,00
12	13_MAR_FIU_TRA_75	RMM0014	RM	Fiumicino	127	12 190,21	112,48	127	12 190,21	112,48	0,00
13	14_MAR_FIU_TRA_71	RMM0015	RM	Fiumicino	686	40 862,92	387,51	686	40 862,92	387,51	0,00
14	15_MAR_FIU_TRA_37	RMM0016	RM	Fiumicino	4 332,31	60 487,40	792,38	0	0	0	-60 487,40
15	18_MAR_GAE_CAB - GdF	LTM0002	LT	Gaeta	387	12 668,93	240,4	387	12 668,93	240,4	0,00
16	21_MAR_FOR_VESP_5	LTM0003	LT	Formia	563	18 949,55	327	563	18 949,55	327	0,00
17	22_23_MAR_FOR_VESP_7	LTM0004	LT	Formia	169	6 980,14	133,15	169	6 980,14	133,15	0,00
18	28_MAR_TER_MOL_24	LTM0005	LT	Terracina	430	19 329,93	261,56	430	19 329,93	261,56	0,00
19	30_MAR_TER_MOL_4	LTM0006	LT	Terracina	584	24 686,55	337,33	584	24 686,55	337,33	0,00
20	31_MAR_TER_MOL_16	LTM0007	LT	Terracina	135	5 967,66	116,42	135	5 967,66	116,42	0,00
21	34_CP.LOCAMARE VENTOTENE	LTM0008	LT	Ventotene	258	20 349,78	176,94	0	0	0	-20 349,78

TOTALE	14 548,81	515 096,54	6 286,47	9 474,95	426 241,83	5 295,07	-88 854,71
--------	-----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------

- **DI AUTORIZZARE**, pertanto, l'impresa appaltatrice ad eseguire le minori prestazioni previsti nella citata modifica;
- **DI PROCEDERE** agli obblighi di trasmissione ex art 28 co 2 del d.lgs 362023;
- **DI DEMANDARE** al RUP tutti i consequenziali adempimenti discendenti dalla presente determina.

Il Direttore Regionale
Maria Brizzo

Il Responsabile Area tecnica
Ing. Giuseppe Rocco