



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2015)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Pietro Baratonò

e

l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale *pro tempore* Dott.ssa Rita Soddu

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

11

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2015 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2015 (di seguito PG 2015);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi

manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2015, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegata alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegata schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisi e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.
4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Lombardia Sede di Milano C.so Monforte n. 32 Alla cortese attenzione della Dott.ssa Rita Soddu Telefono: 02.76.26.18.203 Fax mail 06.50516074 Mail: dre.lombardia@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna Sede di Milano P.le Morandi n. 1 Alla c.a. dell'Ing. Vittorio Maugliani Telefono 02.7724422 Fax 02.7724423 Mail: vittorio.maugliani@fastwebnet.it vittorio.maugliani@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Milano, 23 febbraio 2016

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale


Dott.ssa Rita Soddu



Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Pietro Baratonò



Allegati: n. 48 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12271
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BERGAMO	
Indirizzo	PIAZZA LIBERTA' 7	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	EMANUELE RIBATTI emanuele.ribatti@mit.gov.it 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria per ripristino della copertura, adeguamento e messa a norma antincendio, messa in sicurezza parti edilizia e spazi uffici presso la Prefettura (Via Zelasco) nonché il rifacimento impianto igienico-sanitario e adeguamento impianto elettrico, idro-sanitario e riscaldamento presso i locali di Piazza Libertà	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		1.665.000,00
Importo Quadro Economico		2.165.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2016		
Stipula Contratto	30/09/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/01/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2017		
Consegna Lavori	30/07/2017		
Fine Lavori	30/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	100.000,00		
2017	2.065.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	500.000,00		
2018	1.000.000,00		
2019	665.000,00		
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11395
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	BERGAMO
Indirizzo	V.LE G. CESARE,18/B
RUP	Nome EMANUELE Cognome RIBATTI Email emanuele.ribatti@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE DF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA DEI LOCALI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	25.200,00
Importo Quadro Economico	32.760,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32.760,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.520,00		
30.240,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11730
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	BERGAMO
Indirizzo	VIA E.NOVELLI,12 VIA BONOMELLI,2
RUP	Nome EMANUELE Cognome RIBATTI Email emanuele.ribatti@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724418
Amministrazione Centrale	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	46.000,00
Importo Quadro Economico	59.800,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
59.800,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
4.600,00		
55.200,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

12273

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	TREVIGLIO
Indirizzo	V.LE FORZE ARMATE N. 1
RUP	Nome EMANUELE Cognome RIBATTI Email emanuele.ribatti@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724418
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici e corridoi del primo piano e del piano seminterrato.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
24.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

11906

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Proveditorato
LOMBARDIA
VILMINORE DI SCALVE
VIA ARCIPRETE FIGURA 24
Nome
EMANUELE
Cognome
RIBATTI
Email
emanuele.ribatti@mit.gov.it
Recapito Telefonico
02/7724418
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
CORPO FORESTALE DELLO STATO

lavori di tinteggiatura, stuccatura, porte interne, al piano terra ed al primo piano degli uffici e degli alloggi di servizio della caserma forestale

Manutenzione Straordinaria
2015
44.355,00
60.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
4.435,50		
55.564,50		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11899
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BRESCIA	
Indirizzo	PIAZZA PAOLO VI N.6	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	EMANUELE RIBATTI emanuele.ribatti@mit.gov.it 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'alloggio di rappresentanza, cancelli, porte e finestre, impianti di climatizzazione e impianti elettrici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		47.000,00
Importo Quadro Economico		61.100,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
61.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
4.700,00		
56.300,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11729
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BRESCIA	
Indirizzo	VIA MARSALA,25	
RUP	Nome COGNOME Email Recapito Telefonico	EMANUELE RIBATTI emanuele.ribatti@mit.gov.it 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE DF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA DEI LOCALI	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.000,00		
12.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11901
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BRESCIA	
Indirizzo	VIA CEFALONIA ,50	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	EMANUELE RIBATTI emanuele.ribatti@mit.gov.it 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		12.000,00
Importo Quadro Economico		15.600,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.600,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.560,00		
14.040,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11902
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	BRESCIA
Indirizzo	VIA CRETA N.72
RUP	Nome EMANUELE Cognome RIBATTI Email emanuele.ribatti@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724418
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	mantenimento in efficienza impianto elettrico, adeguamento porte, finestre per la normativa antincendio e mantenimento in efficienza impianti idraulici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	16.000,00
Importo Quadro Economico	20.800,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.800,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.600,00		
19.200,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11904
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CHIARI	
Indirizzo	VIA CIMITERO N. 2	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	EMANUELE RIBATTI emanuele.ribatti@mit.gov.it 02/7724418
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria inerenti la tinteggiatura locali comuni ed uffici della Caserma in via Cimitero n. 5 a Chiari sede della Compagnia di Chiari	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.000,00		
12.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11753
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	COMO	
Indirizzo	VIA A. VOLTA, 50	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura vari uffici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		17.000,00
Importo Quadro Economico		23.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/05/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/07/2016		
20/09/2016		
20/10/2016		
20/11/2016		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11747	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	COMO	
Indirizzo	VIA BELLINZONA, 326	
RUP	Nome	CLEMENTE
	Cognome	BERNARDO
	Email	clemente.bernardo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	02/7724434
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimentazione stradale parcheggio esterno e realizzazione segnaletica orizzontale	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
20/10/2016		
05/12/2016		
31/12/2016		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11757
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	COMO	
Indirizzo	VIA G. MEDICI N. 34	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Riparazione nr. 13 porte garage	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		7.500,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/05/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/07/2016		
20/09/2016		
20/10/2016		
20/11/2016		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11751
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	COMO	
Indirizzo	Via Mariano Tentorio,21	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Descrizione Intervento	RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE GRONDAIE E CANALINE DI SCARICO ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO DEI RIVESTIMENTI DELLE PARETI DEI LOCALI 1a° P., RIFACIMENTO POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO DEI RIVESTIMENTI DELLE PARETI DEI LOCALI P.T.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		37.000,00
Importo Quadro Economico		55.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
31/12/2016		
30/01/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
55.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
5.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	18231
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	COMO
Indirizzo	VIALE ROOSEVELT 7
RUP	Nome: RICCARDO Cognome: MAURIELLO Email: riccardo.mauriello@mit.gov.it Recapito Telefonico: 02/7724401
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Lavori urgenti di tinteggiature, eliminazione infiltrazioni e sostituzioni plafoniere nonchè realizzazione di locale tecnico per gruppo elettrogeno
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	272.721,34
Importo Quadro Economico	357.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2016		
15/10/2016		
15/04/2017		
15/06/2017		


Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
357.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
307.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18282
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CREMONA	
Indirizzo	VIA MASSAROTTI NR.58	
RUP	Nome Claudia Cognome PELIZZA Email claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724442	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaco e tinteggiatura di due camerate maschili inagibili causa eventi sismici, Tinteggiatura alloggi femminili e mensa, ufficio personale rifacimento facciate, infissi interni e esterni, bagni alloggi maschili alloggi maschili e uffici.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		245.000,00
Importo Quadro Economico		318.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2017		
30/04/2017		
30/09/2017		
30/12/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
318.500,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
318.500,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18273
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CREMONA	
Indirizzo	VIA TRIBUNALI, 6	
RUP	Nome Claudia Cognome PELIZZA Email claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724442	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA	
Descrizione Intervento	rifacimento celle di sicurezza e tinteggiature uffici piano terra, primo e secondo	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		75.000,00
Importo Quadro Economico		97.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		
30/05/2017		
30/09/2017		
30/12/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
97.500,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
97.500,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	19209
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	BELLANO
Indirizzo	FRAZ. BONZENO, 38/D
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: BATTAGLIA Email: v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 02/7724573
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali piano secondo
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	14.700,00
Importo Quadro Economico	19.110,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/06/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/08/2016		
30/09/2016		
30/10/2016		
30/11/2016		


Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.110,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.110,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	19218
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	LECCO
Indirizzo	CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 18
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: BATTAGLIA Email: v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 02/7724573
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	manut n.8 basculanti garage automezzi,manut tetto garage automezzi tramite asportazione e sostituzione lastre in cemento-amianto e installazione grondaia in plexiglass lato, tinteggiatura locali personale accasermato sostituzione gruppo elettrogeno uffici servizi,
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	56.100,00
Importo Quadro Economico	74.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2016		
15/12/2016		
15/02/2017		
15/03/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
74.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.800,00		
71.200,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11719
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CASALPUSTERLENGO	
Indirizzo	VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA N.4	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLAUDIA PELIZZA claudia.pelizza@mit.gov.it 02/7724442
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Installazione impianto di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione dati in remoto e trasmissione in altra sede durante le ore di chiusura e installazione gruppo elettrogeno di continuità e adeguamento impianto elettrico nonché tinteggiature varie. (manutenzione ordinaria)	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		85.000,00
Importo Quadro Economico		110.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		
30/05/2017		
30/09/2017		
30/12/2017		


Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110.500,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110.500,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11720
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	LODI
Indirizzo	V.LE RIMEMBRANZE N. 19
RUP	Nome: CLAUDIA Cognome: PELIZZA Email: claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 02/7724442
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna dei locali.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	19.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/04/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.500,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.950,00		
17.550,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11718
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	LODI	
Indirizzo	VIA VISTARINI N. 35	
RUP	Nome COGNOME Email Recapito Telefonico	CLAUDIA PELIZZA claudia.pelizza@mit.gov.it 02/7724442
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Installazione impianto di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione dati in remoto e trasmissione in altra sede durante le ore di chiusura e installazione gruppo elettrogeno di continuità e adeguamento impianto elettrico nonché tinteggiature varie. (manutenzione ordinaria)	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		155.000,00
Importo Quadro Economico		201.500,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2016		
30/09/2016		
30/11/2016		
30/12/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		
30/07/2017		
30/12/2017		
30/03/2018		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
201.500,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
155.000,00		
46.500,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11707
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MANTOVA	
Indirizzo	Via Amerigo Vespucci, snc	
RUP	Nome Claudia Cognome Pelizza Email claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724442	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Descrizione Intervento	Fornitura e posa in opera di telecamere nell'esterno del complesso degli uffici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		39.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/04/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
3.900,00		
35.100,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11712
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MANTOVA	
Indirizzo	VIA PRINCIPE AMEDEO, N. 30	
RUP	Nome	CLAUDIA
	Cognome	PELIZZA
	Email	claudia.pelizza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	02/7724442
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Lavori di MO per sostituzione lampade corridoi alcuni uffici , tinteggiatura dell UTG di Mantova, adeguamento impianto rilevazione incendio	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		161.000,00
Importo Quadro Economico		210.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/11/2016		
Stipula Contratto	30/12/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2017		
Consegna Lavori	30/07/2017		
Fine Lavori	30/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	210.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	161.000,00		
2018	49.000,00		
2019			
2020			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11738
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CORSICO	
Indirizzo	VIA BRUNO BUOZZI N. 5/7	
RUP	Nome GAETANO Cognome COLACINO Email gaetano.colacino@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724462	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici, e corridoi della caserma.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		15.600,00
Importo Quadro Economico		20.280,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2016		
Consegna Lavori	06/09/2016		
Fine Lavori	06/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/11/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.280,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.280,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11734
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	GORGONZOLA	
Indirizzo	P.ZA SOLA CALBIATI N. 2	
RUP	Nome GAETANO Cognome COLACINO Email gaetano.colacino@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724463	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Sostituzione tapparelle e 1 vetro.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		9.600,00
Importo Quadro Economico		12.480,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2016		
Consegna Lavori	06/09/2016		
Fine Lavori	06/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/11/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	12.480,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	12.480,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11736
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	LEGNANO	
Indirizzo	V.LE TOSELLI N. 42/A	
RUP	Nome GAETANO Cognome COLACINO Email gaetano.colacino@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724464	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura parti comuni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		5.000,00
Importo Quadro Economico		6.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2016		
Consegna Lavori	06/09/2016		
Fine Lavori	06/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/11/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	6.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	6.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11737
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MELEGNANO	
Indirizzo	VIA PER CARPIANO N. 21/23	
RUP	Nome	GAETANO
	Cognome	COLACINO
	Email	gaetano.colacino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	02/7724465
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici, corridio, bagni e camerate.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2016		
Consegna Lavori	06/09/2016		
Fine Lavori	06/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/11/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	19359
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	LOMBARDIA
Comune	MILANO
Indirizzo	VIA FATEBENEFRATELLI, 11
RUP	Nome: CIRO Cognome: NAPOLITANO Email: ciro.napolitano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 02/7724460
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Lavori di MS inerenti il sistema di copertura e di tenuta all'acqua compresa la struttura portante degli impalcati di copertura
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	3.000.000,00
Importo Quadro Economico	3.900.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	01/04/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2016		
Stipula Contratto	15/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	12/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	31/03/2017		
Fine Lavori	31/09/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	200.000,00		
2017	3.700.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	200.000,00		
2017	1.825.000,00		
2018	1.825.000,00		
2019	50.000,00		
2020			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11689
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MILANO	
Indirizzo	Via Francesco Cilea, 119	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimento piano terra in quanto lacerato in diversi punti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		105.000,00
Importo Quadro Economico		136.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
04/07/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2016		
12/09/2016		
09/01/2017		
09/03/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
136.500,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
90.000,00		
46.500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11741
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MILANO	
Indirizzo	VIA MARCO BRUTO, 14	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaco e sistemazione crepe presenti su parte dei muri divisori, Sostituzione tratti di grondaie ammalorate. nECCESSITA DI IDONEE INDAGINI SPECIALISTICHE	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		45.600,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/06/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2016		
01/09/2016		
29/11/2016		
27/01/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
55.000,00		
5.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11742
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MONZA	
Indirizzo	Via Gaetano Casati, 19	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	OPERE DI FALEGNAMERIA SU FINESTRE E PORTE FINESTRE, VERNICIATURA OPERE DI LEGNO PORTE INTERNE ED ESTERNE, verniciatura soffitto in legno, imbiancatura interna previa stuccatura	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		76.000,00
Importo Quadro Economico		98.800,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
04/07/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2016		
12/09/2016		
09/01/2017		
09/03/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
98.800,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.800,00		
20.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11743
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	MONZA	
Indirizzo	VIA MANZONI N. 5/7	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura vani scala, bagni, uffici e parti comuni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		5.500,00
Importo Quadro Economico		7.150,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/06/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2016		
01/09/2016		
29/11/2016		
27/01/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.150,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.150,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11713
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	PAVIA	
Indirizzo	CORSO MAZZINI, 18	
RUP	Nome Claudia Cognome Pelizza Email claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724442	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE DF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	
Descrizione Intervento	Lavori finalizzati all'ottimizzazione degli spazi	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		44.000,00
Importo Quadro Economico		57.200,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2016		
30/09/2016		
30/11/2016		
30/12/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		
30/07/2017		
30/12/2017		
30/03/2018		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
57.200,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
7.200,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18289
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	PAVIA	
Indirizzo	VIA RISMONDO 68	
RUP	Nome Claudia Cognome PELIZZA Email claudia.pelizza@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724442	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA	
Descrizione Intervento	Manutenzione e riparazione impianto idro-sanitario (servizi igienici, uffici, camerate, palestra e mensa). Manutenzione e riparazione impianto riscaldamento e tinteggiatura edificio 1, edificio 3 e corpo di guardiaclimatizzazione	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/04/2017		
30/06/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.500,00		
58.500,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18290
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	VOGHERA	
Indirizzo	CORSO EMANUELE N. 23	
RUP	Nome	CLAUDIA
	Cognome	PELIZZA
	Email	claudia.pelizza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	02/7724442
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Igienizzazione con tinteggiatura dei locali adibiti al pubblico, locali ufficio, archivi, camere di sicurezza, tinteggiatura locali adibiti al pubblico, uffici, archivi, camere di sicurezza	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		14.000,00
Importo Quadro Economico		18.200,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2016		
30/01/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.200,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.820,00		
16.380,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11722
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BORMIO	
Indirizzo	VIA PER PIATTA N. 13	
RUP	Nome VINCENZO Cognome BATTAGLIA Email v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724573	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori per recinzione esterna inox, cancello ingresso caserma, rifacimento muro perimetrale, impianto di videosorveglianza ed antintrusione e imbiancatura 1,2,3 e 4 piano.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		74.000,00
Importo Quadro Economico		96.200,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2016		
01/02/2017		
01/05/2017		
01/06/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
96.200,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
96.200,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12406
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	CHIAVENNA	
Indirizzo	via della marmirola,3	
RUP	Nome VINCENZO Cognome BATTAGLIA Email v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724573	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Realizzazione uffici mediante divisione con pareti mobili sala convegno.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		15.600,00
Importo Quadro Economico		20.280,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/10/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2016		
Consegna Lavori	30/01/2017		
Fine Lavori	30/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.280,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	20.280,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11725
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	SONDRIO	
Indirizzo	VIA A.G. ROTA N. 4	
RUP	Nome VINCENZO Cognome BATTAGLIA Email v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724573	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2016		
15/01/2017		
30/03/2017		
30/04/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11726
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	SONDRIO	
Indirizzo	VIA BONFADINI 15	
RUP	Nome VINCENZO Cognome BATTAGLIA Email v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724573	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE DF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		6.500,00
Importo Quadro Economico		9.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/08/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2016		
Consegna Lavori	30/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	9.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	9.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11723
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	TIRANO	
Indirizzo	VIA PEDROTTI SNC	
RUP	Nome VINCENZO Cognome BATTAGLIA Email v.battaglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 02/7724573	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Installazione impianto videosorveglianza, antintrusione e lavori adeguamento infrastrutturale.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		51.318,00
Importo Quadro Economico		67.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/11/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2016		
Consegna Lavori	15/02/2017		
Fine Lavori	15/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	67.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	67.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11763
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	BUSTO ARSIZIO	
Indirizzo	VIA PALESTRO N. 2	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori di O.M. per sostituzione telecamere lungo il muro di cinta della caserma nonché l'imbiancatura degli uffici e corridoi dei fabbricati "A" e "B".	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11761
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	GALLARATE	
Indirizzo	VIA PEGORARO N. 10/A	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici e corridoi.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
30/11/2016		
31/12/2016		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11762
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	SARONNO	
Indirizzo	VIA A. VESPUCCI N. 3	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici e corridoi.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		8.000,00
Importo Quadro Economico		11.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
30/11/2016		
31/12/2016		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11766
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	SOMMA LOMBARDO	
Indirizzo	VIA FACCHINETTI N. 11	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura locali comuni palazzina alloggi SEA, palazzina Alloggi Caserma sede.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		12.000,00
Importo Quadro Economico		16.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
30/11/2016		
31/12/2016		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11754
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	ERBA	
Indirizzo	P.ZA MATTEOTTI N. 11	
RUP	Nome	CLEMENTE
	Cognome	BERNARDO
	Email	clemente.bernardo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	02/7724434
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Impianto fisso di condizionamento pompa di calore presso uffici, Imbiancatura uffici e corridoi. Sistemazione e rifacimento terrazzo per infiltrazioni acquose.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		41.000,00
Importo Quadro Economico		55.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
31/12/2016		
30/01/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
55.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
5.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		11752
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	LOMBARDIA	
Comune	VALSOLDA	
Indirizzo	STRADA STATALE REGINA N.187	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	CLEMENTE BERNARDO clemente.bernardo@mit.gov.it 02/7724434
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Imbiancatura locali caserma.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/10/2016		
31/12/2016		
30/01/2017		

Contrattualizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Contabilizzazione
2016 2017 2018 2019 2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
5.000,00		

Sigle

