



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing.
Donato Carlea

e

l'Agazia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano
Lombardi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agazia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agazia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l’Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l’anno 2017 (di seguito PG 2017) costituito da n.38 interventi;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che in data 16/02/2018 (prot. 2018/2139/DSP) l’Agenzia del Demanio ha integrato il Piano Generale 2017 con l’inserimento dell’intervento 27938;
- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all’anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegare entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegare, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento

comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi

manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia..

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegare potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agencia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agencia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Sicilia Sede di Palermo Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133 Palermo Alla cortese attenzione: Ing. Fabrizio Francesco Buscemi Telefono: 091.7495443 Fax: 06.50516067 Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo Alla c.a. Arch. Alessandro Basile Telefono: 091.583806 Fax: 091.6045210 Mail: ale.basile@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo

Per l'Agencia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Prof. Ing. Donato Carlea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 39 schede interventi: 11961, 15459, 15563, 15599, 16971, 18582, 19016, 21008, 21037, 21041, 21047, 21065, 21375, 21380, 21648, 21686, 21995, 22178, 22283, 27603, 28913, 29096, 29433, 29792, 30037, 30835, 31329, 31648, 31649, 31665, 31669, 31774, 32421, 33133, 33181, 33207, 34766, 35937, 27938 (integrazione).

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	11961
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	VIA PREFETTURA 14
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Agata Tudisco agata.tudisco@mit.gov.it 3293603637
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	28143-Ripristino cornicioni tetto di copertura vano scala e tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	30 000,00
Importo Quadro Economico	40 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2019		
30/04/2019		
30/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
31/12/2019		
31/03/2020		
30/09/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	15459
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PIAZZA ARMERINA
Indirizzo	VIA MANZONI
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: D'Angelo Email: vincenzo.dangelo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603517
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Manutenzione impianti: idrico sanitario - elettrico - climatizzazione - termico - Verifica di messa a terra - Manutenzione infissi porte e cancelli e Tinteggiatura intero immobile
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	23 770,00
Importo Quadro Economico	31 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2018		
31/05/2018		
31/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2018		
02/11/2018		
31/12/2018		
31/01/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
31 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 000,00		
11 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	15563
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	RAGUSA
Indirizzo	VIA ING. MIGLIORISI
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura con pittura antimuffa, previa preparazione delle relative superfici, dei locali del piano primo destinati ad alloggio di servizio; Tinteggiatura bicolore pareti autorimessa relativamente alla parte a strisce; Verniciatura dei radiatori prese
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	18 000,00
Importo Quadro Economico	24 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2018		
15/01/2019		
15/03/2019		
15/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	15599
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	RAGUSA
Indirizzo	VIA DUCEZIO,1
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Vincenzo Dimartino vincenzo.dimartino@mit.gov.it 3293603583
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura con pittura antimuffa, previa preparazione delle relative superfici, dei locali destinati ad uffici dell'azienda autorimessa per m2 425,00 circa, della zona del piano terra Questura destinata agli stranieri per m2 855,00 circa, della zona ingresso
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	38 000,00
Importo Quadro Economico	50 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2018		
15/01/2019		
15/04/2019		
15/05/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16971
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	ACI CASTELLO
Indirizzo	CESARE BATTISTI, 2
RUP	Nome: Agata Cognome: Tudisco Email: agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603637
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	INT_PROV_16971 - (40901) Sostituzione rubinetteria, box doccia, sanitari, scaldabagni (n. 4 bagni), realizzazione box doccia nel primo piano accasermamenti, tinteggiatura locali, rifacimento tratti di intonaco nei prospetti, rifacimento strisce antiscivolo
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	20 000,00
Importo Quadro Economico	28 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/04/2019		
01/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
02/09/2019		
02/12/2019		
02/03/2020		
01/09/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	18582
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	VALGUARNERA CAROPEPE
Indirizzo	VIA ANGELO PAVONE, 17 BIS
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: D'Angelo Email: vincenzo.dangelo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603517
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti, soffitti di parte dell' immobile per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non é mai stata effettuata alcuna tinteggiatura, adeguamento impianto elettrico, eliminazione infiltrazioni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	34 000,00
Importo Quadro Economico	45 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2018		
31/05/2018		
31/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2018		
02/11/2018		
31/12/2018		
31/01/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30 000,00		
15 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19016
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TERMINI IMERESE	
Indirizzo	P.ZZA C. COLOMBO	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe Quartana giuseppe.quartana@mit.gov.it 3293603586
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti interne	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		20 284,00
Importo Quadro Economico		26 600,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26 600,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26 600,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		21008
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALERMO	
Indirizzo	VIA SCARLATTI 16	
RUP	Nome	Rosalba
	Cognome	Alamia
	Email	rosalba.alamia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603667
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Impermeabilizzazione del tetto di copertura piana in corrispondenza della torre dell'orologio, della chiesa, degli alloggi dei funzionari e delle cucine.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		25 000,00
Importo Quadro Economico		35 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		21037
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALERMO	
Indirizzo	VIA FRANCESCO CRISPI	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Vincenzo Gambino vincenzo.gambino@mit.gov.it 3293603622
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	rimozione dei massetti, dei pavimenti e degli intonaci. realizzazione di vespaio, di nuovi massetti e pavimentazione di caratteristiche idonee alla collocazione di struttura di supporto per eventuale archivio compatto.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		144 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/04/2019		
01/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2019		
01/09/2019		
01/03/2020		
01/07/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	200 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	100 000,00	
	100 000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21041
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	BAGHERIA
Indirizzo	VIA LA MASA
RUP	Nome: Giuseppe Cognome: Quartana Email: giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603586
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	verifiche messa a terra impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche; lavori di riparazione degli impianti idrici.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	20 640,00
Importo Quadro Economico	27 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21047
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIA EPICARMO N. 14
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA' Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 0931464130 -3293603538
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Adeguamento cabina MT e Sostituzione n. 13 plafoniere vani scala ed androne
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	25 000,00
Importo Quadro Economico	35 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2018		
15/12/2018		
15/04/2019		
15/07/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21065
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIALE DEI PICCIOTTI,49/A
RUP	Nome Franco Cognome Barberi Email franco.barberi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603633
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	10 573,00
Importo Quadro Economico	13 801,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 801,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 801,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21375
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA MAGGIORE P. TOSELLI, 132
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Gambino Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603622
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura previa scartavetratura, spolveratura e trattamento con fissativo, di pareti interne nei locali, con esclusione degli archivi e dei servizi igienici, Sono inclusi i locali di back-office, ad eccezione della distribuzione orizzontale.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	30 683,00
Importo Quadro Economico	40 200,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40 200,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40 200,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21380
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	VIA ORLANDINI N.27
RUP	Nome: Francesco Cognome: Pellegrino Email: francesco.pellegrino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603596
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura Uffici e inferriata vano scala, portone ingresso principale (Via Orlandini) e portone ingresso secondario (Via Nausica). Manutenzione impianti tecnologici (idrico, elettrico, di climatizzazione, di videosorveglianza e ascensore per disabili).
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	50 000,00
Importo Quadro Economico	68 600,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2019		
28/02/2019		
30/06/2019		
31/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
68 600,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
68 600,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21648
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	VIA TORREARSA N. 2
RUP	Nome Domenico Cognome Messina Email domenico.messina@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603580
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Sostituzione gruppo di continuita' della caserma; sostituzione del cancello carraio e relativi automatismi con sistema di apertura verso l'interno. Verifica ed eventuale ripristino dei cornicioni e dei prospetti della caserma. Rifacimento bagno spogliatoi
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	130 000,00
Importo Quadro Economico	180 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2019		
28/02/2019		
31/07/2019		
30/09/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21686
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MAZARA DEL VALLO
Indirizzo	VIA ARMIDA BORELLI
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Rosario
Amministrazione Utilizzatrice	Scarpitta
	rosario.scarpitta@mit.gov.it
	3293603608
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	(42133-42130-42131-42128) Tinteggiatura inferriate finestre, paletti recinzione perimetrale e saracinesche garages per mq. 110 circa. Adeguamento impianto elettrico con sostituzione interruttori, prese e installazione di lampade di emergenza. Tinteggiatur
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	27 500,00
Importo Quadro Economico	35 750,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2018		
31/03/2018		
31/03/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2018		
01/09/2018		
15/11/2018		
15/12/2018		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 750,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 750,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		21995
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	MESSINA	
Indirizzo	Via Nicola Fabrizi,31	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	PIETRO CERTO pietro.certo@mit.gov.it 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	lavori di rifunionalizzazione immobili per essere adibiti ad alloggi di servizio	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		150 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/03/2019		
31/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
01/09/2019		
28/02/2020		
31/03/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	200 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	50 000,00	
	150 000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22178
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	AGRIGENTO
Indirizzo	PIAZZA V. EMANUELE
RUP	Nome: Maurizio Cognome: Simone Email: maurizio.simome@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603593
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Idrico, pluviali e tinteggiatura locale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	14 500,00
Importo Quadro Economico	20 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01.04.2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01.10.2018		
01.11.2018		
01.12.2018		
30.01.2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18 000,00		
2 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22283
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TAORMINA
Indirizzo	PIAZZA SAN DOMENICO
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria, riparazione servizi igienici, sostituzione infissi, tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	100 000,00
Importo Quadro Economico	130 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2019		
28/02/2019		
28/02/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2019		
01/07/2019		
30/11/2019		
31/01/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
130 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
130 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	27603
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIALE SANTA PANAGIA, N. 109
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 0931464130 -3293603538
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	ANNO 2016 - Consolidamento parti strutturali e impermeabilizzazione terrazza, rifacimento impianti igienico-sanitari a vari livelli, ripristino pavimentazione livello 3 corpo B, ripristino serbatoi gruppo elettrogeno, ripristino impianto rilevazione fumi
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	620 000,00
Importo Quadro Economico	850 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		
31/12/2018		
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2019		
15/06/2019		
15/06/2020		
15/09/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
850 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
500 000,00		
350 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27938
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	GELA	
Indirizzo	Via Rosario Livatino,snc	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Salvatore Mongiovi s.mongiovi@mit.gov.it 0922 594055
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Realizzazione di una copertura a falde dei tre padiglioni che costituiscono il complesso del Palazzo di Giustizia con travature di appoggio metalliche e zincate . - Predisposizione delle linee salva vita. - Copertura sulle travate con pannelli in termo isolanti e nuova disposizione dei pluviali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		281 500,00
Importo Quadro Economico		345 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2018		
01/09/2018		
01/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2018		
01/02/2019		
01/02/2020		
01/04/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
345.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		
145 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28913
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA VITTORIO EMANUELE II
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE DOGANE
Descrizione Intervento	Restauro del magazzino n.2 mediante interventi di rifacimento della copertura, delle grondaie, dei pluviali, rifacimento degli intonaci esterni, revisione della pavimentazione, dell'impianto elettrico e d'illuminazione
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	450 000,00
Importo Quadro Economico	550 000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/03/2019		
31/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
01/09/2019		
31/03/2020		
30/04/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
550 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		
450 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29096
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO 154
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA' Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 0931464130 -3293603538
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del prospetto lato est. Riparazione gruppo elettrogeno
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	70 000,00
Importo Quadro Economico	95 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		
15/02/2019		
15/09/2019		
15/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29433
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	AUGUSTA
Indirizzo	VIA DEI CANTIERI S.N.,
RUP	Nome Emanuele Cognome Cicivelli Email emanuele.cicivelli@mit.gov.it Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	(INT_AMM 49032 e 49033) Risanamento del muro perimetrale che delimita l'area interna dell'edificio, mediante ricostituzione della malta copriferro previa passivazione dei ferri di armatura e finitura con intonaco esterno; sostituzione delle soglie di marm
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	109 586,00
Importo Quadro Economico	133 600,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/02/2019		
15/02/2019		
15/06/2019		
31/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
133 600,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
136 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29792
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALTANISSETTA
Indirizzo	Via Filippo Turati,46
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Vincenzo D'Angelo vincenzo.dangelo@mit.gov.it 3293603517
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
Descrizione Intervento	Ripristino impianto di refrigerazione, antincendio, realizzazione dell'impianto recupero condensa condizionatori; Ripristino impianto videosorveglianza; ripristino impianto di riscaldamento e sistemazione caldaia; messa in sicurezza gruppo elettrogeno med
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	129 500,00
Importo Quadro Economico	174 825,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2018		
15/05/2018		
15/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2018		
15/10/2018		
15/12/2018		
15/01/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
184 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30037
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	GELA
Indirizzo	VIA VENEZIA 441
RUP	Nome Rosario Cognome Puglisi Email r.puglisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603529
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Spese manutenzione e sistemazione solai Caserma; sede dei quadri comandi elettrici e sistemazione di trasformazione dell'energia elettrica; Riparazione solai alloggi di servizio; manutenzione prospetto esterno alloggi di servizio; manutenzione e ricostruz
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	120 000,00
Importo Quadro Economico	184 500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2018		
15/10/2018		
15/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2019		
15/05/2019		
15/07/2019		
15/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
184 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30835
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	RANDAZZO
Indirizzo	viale Europa,snc
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Agata Tudisco agata.tudisco@mit.gov.it 3293603637
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Int_Prov_30835 (Int_Amm_55644) - Rimozione e fornitura e collocazione di nuovi 8 (otto) portoni sezionatore autorimessa; interventi sul parapetto rimozione guaina, revisione copertura, impermeabilizzazione e nuovi pluviali; ponteggi; risanamento pilastri;
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	65 300,00
Importo Quadro Economico	88 200,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2019		
31/05/2019		
31/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/01/2020		
31/07/2020		
01/02/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
88 200,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
70 000,00		
18 200,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31329
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	VIA ORLANDINI N.27
RUP	Nome: Francesco Cognome: Pellegrino Email: francesco.pellegrino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603596
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	(INT_AMM 50308) Adeguamento box per il militare di servizio alla caserma, in parte già eseguito dal Comando Provinciale, ma da completare con l'installazione di infisso blindato e vetri di sicurezza. (INT_AMM 50780) Tinteggiatura uffici 1^ e 2^ piano per
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	26 000,00
Importo Quadro Economico	35 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2019		
28/02/2019		
30/06/2019		
31/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31648
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	P.ZZA CAPITANERIA DI PORTO,5
RUP	Nome Giuseppe Cognome Mirabella Email giuseppe.mirabella@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603562
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaco e tinteggiatura degli uffici della sede dei mezzi nautici.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	10 000,00
Importo Quadro Economico	11 500,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
02/11/2018		
01/12/2018		
31/01/2019		
31/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11 500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31649
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA F.SCO CRISPI,153
RUP	Nome Leonardo Cognome Tallo Email leonardo.tallo@mit.gov.it Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	Rifacimento delle facciate dell'immobile sede della Capitaneria, e sostituzione dei restanti infissi non ancora sostituiti, previo risanamento delle parti ammalorate a causa dell'infiltrazioni di acqua sui prospetti; anche con fini di efficientamento ener
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	700 000,00
Importo Quadro Economico	750 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
30/11/2018		
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
30/04/2019		
31/03/2020		
31/05/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
750 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
400 000,00		
350 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31665
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	VIA FONTANAROSSA, S.N.
RUP	Nome: Salvatore Cognome: Gemma Email: salvatore.gemma@mit.gov.it Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Manutenzione della struttura esterna dell'aviorimessa. Eliminazione fessurazioni e punti di infiltrazione d'acqua.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	20 000,00
Importo Quadro Economico	27 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		
30/06/2018		
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
02/11/2018		
01/12/2018		
31/01/2019		
31/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31669
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIALE VITTORIO EMANUELE 111
RUP	Nome Fabio Cognome Arena Email fabio.arena@mit.gov.it Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DEI PAVIMENTI DI COPERTURA E RIFACIMENTO PARAPETTI DELL'EDIFICIO SEDE MARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	126 000,00
Importo Quadro Economico	170 000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/02/2019		
15/02/2019		
15/06/2019		
31/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		31774
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALERMO	
Indirizzo	Via Principe di Palagonia,135	
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	Gambino
	Email	vincenzo.gambino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603622
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA	
Descrizione Intervento	<p>Il presente intervento n. 5388 include l'intervento n. 53233: € 233.813,00 + 732.000,00. 1 - Rifacimento servizi igienici con realizzazione bagno per diversamente abili nell'area del Tribunale e nell'area servizi sociali; 2 - Revisione copertura a fal</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		500 000,00
Importo Quadro Economico		675 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
01/06/2019		
01/06/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2019		
01/11/2019		
01/11/2020		
01/05/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
675 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		
525 000,00		
50 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	32421
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	loc. Bicocca,snc
RUP	Nome Agata Cognome Tudisco Email agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603637
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Int_Prov_32421 (Int_Amm_52809) Lavori necessari per eliminare le copiose infiltrazioni d'acqua che inondano il tunnel di collegamento tra il carcere e le aule bunker di Bicocca, consistenti in indagini geognostiche sul terreno e sulle fondazioni, propedeu
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	70 000,00
Importo Quadro Economico	115 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2019		
30/04/2019		
30/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
31/12/2019		
31/08/2020		
27/02/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
115 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		
15 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	33133
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	Via del Vespro,snc
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Rinnovamento delle finiture interne degli uffici e mantenimento in efficienza degli impianti elettrici e di condizionamento.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	190 000,00
Importo Quadro Economico	250 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/03/2019		
31/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
01/09/2019		
28/02/2020		
31/03/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	250 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	50 000,00	
	200 000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		33181
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	MESSINA	
Indirizzo	VIA MONSIGNOR D'ARRIGO N.16	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	PIETRO CERTO pietro.certo@mit.gov.it 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	ristrutturazione immobile relativamente ai rifacimenti: prospetti esterni, terrazzi, cornicioni, parapetti, adeguamenti a norma impianti elettrici ed idraulici, ristrutturazione servizi igienici, tinteggiatura uffici e corridoi e sostituzione avvolgibili	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		1 500 000,00
Importo Quadro Economico		2 000 000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
30/06/2019		
30/06/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
31/10/2019		
31/10/2020		
31/12/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	2 000 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	1 500 000,00	
	500 000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	33207
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	AGRIGENTO
Indirizzo	c.da petrusa,-
RUP	Nome: Salvatore Cognome: Mongiovi Email: salvatore.mongiovi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0922594055
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori per il ripristino funzionalità, mediante la sostituzione, degli impianti di apertura automatica dei portoni (n. 2) del Block House. Ripristino funzionalità impianti apertura automatica cancelli esterni (n. 2) di accesso al Block House.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	5 356,00
Importo Quadro Economico	9 409,24
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01.04.2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01.10.2018		
01.11.2018		
01.12.2018		
30.01.2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9 400,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9 000,00		
400,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	34766
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 120
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria prospetti esterni torre
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	70 000,00
Importo Quadro Economico	95 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/03/2019		
31/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
01/09/2019		
31/01/2020		
28/02/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	95 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	40 000,00	
	55 000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	35937
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	Via Nicola Fabrizi,31
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Interventi di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile finalizzati all'utilizzo come nuova sede della Stazione Carabinieri di Messina Arcivescovado
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	700 000,00
Importo Quadro Economico	900 000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/03/2019		
31/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
01/09/2019		
30/04/2020		
31/05/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	900 000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	200 000,00	
	700 000,00	



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing.
Donato Carlea

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano
Lombardi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in data 04/05/2018 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.39 interventi inseriti nel piano generale 2017, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;

- che l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- che relativamente al piano generale 2017, su richiesta del Provveditorato alle OO.PP. prot. n. 15814 del 20/06/2018, nell'ambito della procedura "Ripianificazione interventi programmati", è stato inserito l'intervento identificato con codice 42233 in sostituzione dell'intervento 21008, giusta comunicazione prot. n.2018/8809/DSP del 22/06/2018 indirizzata al Provveditorato;
- che con e-mail del 27/06/2018 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- che è necessario integrare la convenzione stipulata in data 04/05/2018 mediante sottoscrizione di apposito atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2017 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 42233.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2017.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Prof. Ing. Donato Carlea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 scheda intervento: 42233

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	42233
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIALE SANTA PANAGIA, N. 109
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA' Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	lavori di di tinteggiatura e opere edili di ripristino
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	25 500,00
Importo Quadro Economico	35 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2019		
31/05/2019		
30/09/2019		
31/12/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		