

DEMANIO.AGDRC.REGISTRO  
UFFICIALE.0004485.22-04-2022.U



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**  
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna*



**AGENZIA DEL DEMANIO**  
*Direzione Roma Capitale*

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2020-2021)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore** Ing. Vittorio Rapisarda Federico

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Direttore Regionale pro tempore** Arch. Filippo Salucci

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

#### CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1;

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmettere all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

#### **Art. 4**

##### *(Affidamento degli interventi)*

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adequamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia

del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

#### **Art. 5**

*(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

#### **Art. 6**

*(Attività di verifica e monitoraggio)*

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegare alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegare schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

#### **Art. 7**

*(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

### **Art. 8**

#### *(Attuazione della convenzione)*

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

### **Art. 9**

#### *(Comunicazioni)*

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Roma Capitale. Sede di Roma Via Piacenza, 3 – 00184 Roma Alla c.a. Arch. Filippo Salucci Telefono: 06480241 Pec: dr_Romacapitale@pce.agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna Via Monzambano, 10 – 00185 Roma Alla c.a. Ing. Vittorio Rapisarda Federico Telefono 06490823 Pec: oopp.lazio@pec.mit.gov.it</i>

### **Art. 10**

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

**Art. 11**

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail [demanio.dpo@agenziademanio.it](mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it). Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail [segreteria.oopprm@mit.gov.it](mailto:segreteria.oopprm@mit.gov.it).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Provveditorato OO.PP.

Lazio – Abruzzo - Sardegna

Il Provveditore

Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Per l'Agenzia del Demanio

Direzione Roma Capitale

Il Direttore

Arch. Filippo Salucci



Allegati: elenco interventi PG 2020/2021



VITTORIO RAPISARDA  
FEDERICO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
31.03.2022 08:14:23 UTC

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_2852
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA CAVOUR
<b>RUP</b>	Nome: Riccardo Cognome: Morena Email: riccardo.morena@mit.gov.it Recapito Telefonico:
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giuseppe Cognome: D'Aniello Email: giuseppe.daniello@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06491512575
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento coperture al IV e VI piano del palazzo di Giustizia e consolidamento cornicioni sui prospetti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	2.300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	3.125.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/06/2022		
Stipula Contratto	01/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/02/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	02/04/2023		
Aggiudicazione Definitiva	02/05/2023		
Stipula del Contratto	01/06/2023		
Consegna Lavori	01/07/2023		
Fine Lavori	25/06/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/08/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	312.500,00		
2023	1.562.500,00		
2024	1.250.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	312.500,00		
2023	1.562.500,00		
2024	1.250.000,00		
2025			
2026			



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_12738</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DEL VIMINALE 1	
<b>RUP</b>	Nome: FABIO Cognome: MAZZARELLA Email: FABIO.MAZZARELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352577	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: ANDREA Cognome: PETRELLA Email: ANDREA.PETRELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352703	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Descrizione Intervento</b>	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI ALCUNE FACCIATE DEL COMPENDIO VIMINALE	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		1.450.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		1.900.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2022		
01/06/2022		
01/08/2022		
01/10/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2023		
01/12/2023		
01/02/2024		
01/04/2024		
01/05/2024		
01/03/2025		
01/05/2025		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.000,00		
1.600.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.000,00		
1.200.000,00		
400.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_13435
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA CAVOUR
<b>RUP</b>	Nome: Riccardo Cognome: Morena Email: riccardo.morena@mit.gov.it Recapito Telefonico:
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giuseppe Cognome: D'Aniello Email: giuseppe.daniello@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06491512575
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di adeguamento e potenziamento della distribuzione principale impianti elettrici in varie zone del Palazzo di Giustizia, in prosecuzione dell'intervento in corso di esecuzione nel settore I e II del Palazzo
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	400.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	540.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/06/2022		
Stipula Contratto	01/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/02/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	02/04/2023		
Aggiudicazione Definitiva	02/05/2023		
Stipula del Contratto	01/06/2023		
Consegna Lavori	01/07/2023		
Fine Lavori	28/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	54.000,00		
2023	270.000,00		
2024	216.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	54.000,00		
2023	270.000,00		
2024	216.000,00		
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_25721
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA DE TOMMASI 98 - LA RUSTICA
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: CIOTTI Email: stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: FABIO Cognome: FABRIZIO Email: fabio.fabrizio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	[VV.F.] Lavori vari di manutenzione ordinaria
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	30.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	40.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/06/2022		
Stipula Contratto	30/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	30/12/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	30.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	30.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_26888
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DEL VIMINALE 1
<b>RUP</b>	Nome: ANDREA Cognome: PETRELLA Email: ANDREA.PETRELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352703
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: ANDREA Cognome: PETRELLA Email: ANDREA.PETRELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352703
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Descrizione Intervento</b>	Restauro n. 20 vani ad uso uffici ubicati al nella palazzina F ragioneria centrale, consolidamento locali ubicati nella palazzina F ragioneria centrale e restauro n. 20 vani ad uso ufficio ubicati al secondo piano del palazzo del Viminale
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	423.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	550.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/04/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/08/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/07/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	01/09/2023		
Aggiudicazione Definitiva	01/11/2023		
Stipula del Contratto	31/12/2023		
Consegna Lavori	01/02/2024		
Fine Lavori	01/05/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	100.000,00		
2023	450.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	100.000,00		
2023	200.000,00		
2024	250.000,00		
2025			
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_27027</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA CAVOUR 6	
<b>RUP</b>	Nome: FABIO Cognome: MAZZARELLA Email: FABIO.MAZZARELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352577	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: ANDREA Cognome: PETRELLA Email: ANDREA.PETRELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352703	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Descrizione Intervento</b>	TINTEGGIATURA CORRIDOI DEL PRIMO E SECONDO PIANO, TINTEGGIATURA N. 30 VANI AD USO UFFICIO UBICATI AL TERZO PIANO, RESTAURO SALA RIUNIONI UBICATA AL PIANO SECONDO, TINTEGGIATURA DEI CORRIDOI UBICATI NEI DUE PIANI INTERRATI, TINTEGGIATURA DEI VANI DI N. 6 SCALE, TINTEGGIATURA DI N. 30 VANI AD USO UFFICIO UBICATI AL QUARTO PIANO. TINTEGGIATURA DEI VANI	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		721.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		1.021.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2022		
Stipula Contratto	01/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/02/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/08/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	01/10/2023		
Aggiudicazione Definitiva	01/01/2024		
Stipula del Contratto	01/03/2024		
Consegna Lavori	01/04/2024		
Fine Lavori	01/01/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	200.000,00		
2023			
2024	821.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	200.000,00		
2023			
2024	621.000,00		
2025	200.000,00		
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32084</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA FIAMME GIALLE N. 14	
<b>RUP</b>	Nome	Antonio
	Cognome	Napolitano
	Email	antonio.napolitano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	06 492352628
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	Giovanni
	Cognome	Borrelli
	Email	g.borrelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	06 492352564
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	rifacimento tappetino bituminoso manto stradale interno all'intero comprensorio	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		246.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		320.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2022		
Stipula Contratto	14/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	03/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	27/12/2022		
Fine Lavori	27/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	60.000,00		
2023	260.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	60.000,00		
2023	260.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32208</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA DELL'OLMATA N. 45	
<b>RUP</b>	Nome: Antonio Cognome: Napolitano Email: antonio.napolitano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352628	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giovanni Cognome: Borrelli Email: g.borrelli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352564	
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Adeguamento impianto illuminazione	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		11.076,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		14.400,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2022		
Stipula Contratto	14/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	03/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	27/12/2022		
Fine Lavori	27/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	4.400,00		
2023	10.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	4.400,00		
2023	10.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32210</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA DELL'OLMATA N. 45	
<b>RUP</b>	Nome: Antonio Cognome: Napolitano Email: antonio.napolitano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352628	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giovanni Cognome: Borrelli Email: g.borrelli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352564	
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione di nr. 42 ante di finestre e nr. 28 ante di persiane e tinteggiatura di superfici murarie per circa 680 mq.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		30.426,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		39.554,23
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2022		
Stipula Contratto	14/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	03/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	27/12/2022		
Fine Lavori	27/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	9.554,23		
2023	30.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	9.554,23		
2023	30.000,00		
2024			
2025			
2026			



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32418</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via Britannia,37	
<b>RUP</b>	Nome	Angelo
	Cognome	Colucci
	Email	angelo.colucci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		90.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		130.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	29/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	28/01/2023		
Stipula Contratto	27/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/05/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	26/08/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	25/09/2023		
Aggiudicazione Definitiva	25/10/2023		
Stipula del Contratto	24/12/2023		
Consegna Lavori	22/02/2024		
Fine Lavori	22/05/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/06/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	15.000,00		
2024	102.000,00		
2025	13.000,00		
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	86.400,00		
2025	30.600,00		
2026	13.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32428</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA S.LORENZO IN LUCINA,6	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Lucio Gambini lucio.gambini@dmmit.gov.it
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		20.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		27.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	29/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	28/01/2023		
Stipula Contratto	27/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/05/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	26/08/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	25/09/2023		
Aggiudicazione Definitiva	25/10/2023		
Stipula del Contratto	24/12/2023		
Consegna Lavori	22/02/2024		
Fine Lavori	22/04/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/05/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	4.000,00		
2024	20.300,00		
2025	2.700,00		
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	18.210,00		
2025	6.090,00		
2026	2.700,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_32627</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA DE TOMMASI 98 - LA RUSTICA	
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: CIOTTI Email: stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: FABIO Cognome: FABRIZIO Email: fabio.fabrizio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		24.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		32.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/06/2022		
Stipula Contratto	30/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	30/12/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	5.000,00		
2023	27.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	5.000,00		
2023	27.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_35196</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA DELLE FIAMME GIALLE N. 18	
<b>RUP</b>	Nome: Antonio Cognome: Napolitano Email: antonio.napolitano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352628	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giovanni Cognome: Borrelli Email: g.borrelli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352564	
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento tappetino stradale bituminoso viabilità interna intero comprensorio	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		76.900,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		100.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2022		
Stipula Contratto	14/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	03/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	27/12/2022		
Fine Lavori	27/03/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	20.000,00		
2023	80.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	20.000,00		
2023	80.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_37449</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA MARMORATA 13 - OSTIENSE	
<b>RUP</b>	Nome CIOTTI Cognome CIOTTI Email stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico 064940605	
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome FABIO Cognome fabio.fabrizio@mit.gov.it Email fabio.fabrizio@mit.gov.it Recapito Telefonico 064940605	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Distacco Vigili del Fuoco in Roma via Marmorata lavori di riqualificazione ambienti interni e servizi igienici con separazione alloggiamenti femminili e maschili, impermeabilizzazione copertura vano scala.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		120.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		160.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/06/2022		
Stipula Contratto	30/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	30/12/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	30.000,00		
2023	130.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	30.000,00		
2023	130.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_37460
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA DE TOMMASI 98 - LA RUSTICA
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: CIOTTI Email: stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: FABIO Cognome: FABRIZIO Email: fabio.fabrizio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	Distaccamento Vigili del Fuoco La Rustica in Roma via Achille Vertunni, lavori di riqualificazione dei locali uffici, camerate e autorimessa, ed manutenzione impianti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	55.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	80.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/06/2022		
Stipula Contratto	30/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	30/12/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	70.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	70.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_37461
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA CELLI 4 - OSTIA LIDO
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: CIOTTI Email: stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: FABIO Cognome: FABRIZIO Email: fabio.fabrizio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064940605
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	distaccoamento vigili del Fuoco di Ostia Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio oltre che gli interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	80.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	115.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/06/2022		
Stipula Contratto	30/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	30/12/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	25.000,00		
2023	90.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	25.000,00		
2023	90.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>		<b>INT_PROV_37542</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA S.LORENZO IN LUCINA,6	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Lucio Gambini lucio.gambini@dmmit.gov.it
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2021	
<b>Importo Lavori</b>		50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		65.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	29/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	28/01/2023		
Stipula Contratto	27/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/05/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/05/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	26/08/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	25/09/2023		
Aggiudicazione Definitiva	25/10/2023		
Stipula del Contratto	24/12/2023		
Consegna Lavori	22/02/2024		
Fine Lavori	22/04/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/05/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	10.000,00		
2024	48.500,00		
2025	6.500,00		
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	43.950,00		
2025	14.550,00		
2026	6.500,00		



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_43797
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DEL VIMINALE 1
<b>RUP</b>	Nome: FABIO Cognome: MAZZARELLA Email: FABIO.MAZZARELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352577
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: ANDREA Cognome: PETRELLA Email: ANDREA.PETRELLA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 06492352703
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Descrizione Intervento</b>	RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PALAZZINA F COMPENDIO VIMINALE.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	390.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2022		
Stipula Contratto	01/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/07/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	01/09/2023		
Aggiudicazione Definitiva	01/11/2023		
Stipula del Contratto	31/12/2023		
Consegna Lavori	01/02/2024		
Fine Lavori	01/05/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	90.000,00		
2023	300.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	90.000,00		
2023	150.000,00		
2024	150.000,00		
2025			
2026			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_43925
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA LEPANTO 4
<b>RUP</b>	Nome: Riccardo Cognome: Morena Email: riccardo.morena@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06 492352725
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Danilo Cognome: Zapparrata Email: danilo.zapparrata@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06/492352568
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
<b>Descrizione Intervento</b>	Completamento ristrutturazione bagni corpo A, B e C.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	400.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	520.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/103/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2022		
Stipula Contratto	14/05/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	15/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/01/2023		
Stipula del Contratto	15/03/2023		
Consegna Lavori	15/06/2023		
Fine Lavori	15/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	40.000,00		
2023	480.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	40.000,00		
2023	480.000,00		
2024			
2025			
2026			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

<b>Codice Intervento</b>	INT_PROV_43976
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA CAVOUR
<b>RUP</b>	Nome: Riccardo Cognome: Morena Email: riccardo.morena@mit.gov.it Recapito Telefonico:
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Giuseppe Cognome: D'Aniello Email: giuseppe.daniello@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06491512575
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione dei cortili interni del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2021
<b>Importo Lavori</b>	800.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.300.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/03/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/07/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/12/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/02/2023		
Aggiudicazione Definitiva	01/03/2023		
Stipula del Contratto	01/04/2023		
Consegna Lavori	01/05/2023		
Fine Lavori	27/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	130.000,00		
2023	780.000,00		
2024	390.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	780.000,00		
2023	390.000,00		
2024			
2025			
2026			