



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot. 2019/

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana le Marche e (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Giuseppe Tancredi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l’Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l’anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all’anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento

comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo

informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Marche Via Fermo 1 – 60128 Ancona Alla c.a. Direttore Regionale</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria Via dei Servi 15 – 50122 Firenze Alla c.a. Provveditore</i>
<i>Telefono: 071289911 Fax: 0650516073 Mail: dre.marche@agenziademanio.it</i>	<i>Telefono 055 26061 - Fax 055 2606260 Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona 22/10/2019

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giuseppe Tancredi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi

Allegati: n. 16 interventi

Codice Intervento		28063
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	ANCONA	
Indirizzo	CORSO MAZZINI, 95	
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Manutenzione Ordinaria Generale con interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione per l'efficientamento dell'impianto centralizzato d'aria,	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		850.000,00
Importo Quadro Economico		1.105.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	14/01/2020		
Aggiudicazione Definitiva	14/01/2020		
Stipula Contratto	14/03/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	13/05/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	12/07/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2020		
Consegna Lavori	25/10/2020		
Fine Lavori	22/06/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/09/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	1.105.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	773.500,00		
2021	331.500,00		
2022			
2023			

Codice Intervento		31961
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		LUNGOMARE VANVITELLI N. 26
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Sostituzione alcune porte uffici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		13.000,00
Importo Quadro Economico		17.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/04/2020		
Consegna Lavori	12/06/2020		
Fine Lavori	11/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	17.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	5.100,00		
2021	11.900,00		
2022			
2023			

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

	3650
	Provveditorato
	MARCHE
	ANCONA
	VIA P. BORSELLINO N. 1
Nome	ING. CORRADO MARIA
Cognome	CIPRIANI
Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Interventi di recupero edilizio con opere murarie presso la zona uffici, interventi impiantistici presso la zona autorimessa, comprensiva della sostituzione delle lampade di emergenza, adeguamento bagni e impianto antincendio.	
	Manutenzione Straordinaria
	2018
	183.500,00
	245.000,00
	NO
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/12/2019		
15/12/2019		
29/01/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/03/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/05/2020		
12/07/2020		
10/10/2020		
08/01/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
245.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
73.500,00		
171.500,00		

Codice Intervento		34786
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	FALCONARA MARITTIMA	
Indirizzo	VIA PUGLIE,3	
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	INTERVENTO RAGGRUPPATO CON INT. AMM - 60348 INT_PROv_34802 Rifacimento completo bagni militari (opere murarie e impiantistica) Adeguamento sala ricezione pubblico in base alle esigenze operative dell'Ente usuario	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		95.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/05/2020		
Consegna Lavori	12/07/2020		
Fine Lavori	10/10/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	95.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	28.500,00		
2021	66.500,00		
2022			
2023			

Codice Intervento		20988
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		FALCONARA MARITTIMA
Indirizzo		VIA PUGLIE,3
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto antincendio, realizzaz. bagno disabili, tinteggiatura locali vari, adeguamento camere sicurezza e gruppo, sistemazione marcapiani finestre e addaaaaadeguamento sale d'attesa	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		130.000,00
Importo Quadro Economico		170.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/05/2020		
Consegna Lavori	12/07/2020		
Fine Lavori	10/10/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	170.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	51.000,00		
2021	119.000,00		
2022			
2023			

Codice Intervento		20894
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		GENGA
Indirizzo		Via Corridoni,22
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifac. pavimenti, sost. porte, rifac. intonaco garage, balconi, scala esterna, realizz. allarme, rampa e bagno disab. trasf. risc.da gasolio a metano	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		105.000,00
Importo Quadro Economico		136.500,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/05/2020		
Consegna Lavori	12/07/2020		
Fine Lavori	10/10/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	136.500,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	40.950,00		
2021	95.550,00		
2022			
2023			

Codice Intervento		3560
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	ASCOLI PICENO	
Indirizzo	VIALE B.CROCE,47	
RUP	Nome	ARCH. ANTONIA
	Cognome	COCOZZA
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281232
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimentazione esterna e rimozione pino.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		12.000,00
Importo Quadro Economico		15.600,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/05/2020		
Consegna Lavori	12/07/2020		
Fine Lavori	10/09/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15.600,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15.600,00		
2021			
2022			
2023			

Codice Intervento		34817
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	
Indirizzo	VIA MANIN, 13	
RUP	Nome	ING. FRANCESCO
	Cognome	VALENZA
	Email	francesco.valenza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281244
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Integrità locali interni e delle facciate esterne; consolidamento della piattabanda della finestra che sporge sul terrazzo interno; rifacimento del coprifero dei due pilastri rivolti a Nord; riattamento della pensilina posta a Nord; posa in opera di un manto di protezione della pensilina esterna; esecuzione del cappotto esterno; ripristini di coprifero di porzioni di strutture in c.a. ammalorate.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		130.000,00
Importo Quadro Economico		170.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2019		
Stipula Contratto	29/01/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/04/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/07/2020		
Consegna Lavori	25/08/2020		
Fine Lavori	23/12/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/03/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	170.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	170.000,00		
2021			
2022			
2023			

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

36612
Provveditorato
MARCHE
PESARO
PIAZZALE CARDUCCI,12 /PIAZZA BACHELET, 1
Nome ING. SALVINO
Cognome MATARAZZO
Email salvino.matarazzo@mit.gov.it
Recapito Telefonico 0712281234 - 3487701127
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Revisone con eventuale sostituzione del meccanismo elettrico di apertura delle finestre. Tinteggiatura localizzata di locali aperti al pubblico. Revisione e manutenzione ordinaria dei meccanismi di chiusura porte e finestre. Revisione di cerniere piegate con eventuale sostituzione e/o aggiunta di cerniere. Sostituzione di porta finestra di grandi dimensioni con due infissi. Nuova porta interna tra uffici.
Manutenzione Ordinaria
2018
35.000,00
46.000,00
NO
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/12/2019		
15/12/2019		
29/01/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/07/2020		
25/08/2020		
23/12/2020		
23/03/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
46.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
46.000,00		

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

30773

Provveditorato
MARCHE
PESARO
PIAZZALE CARDUCCI,12 /PIAZZA BACHELET, 1
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Revisione di torre evaporativa e motori fancoil, aggiornamento del software e dell'hardware del sistema 'Desigo', revisione dei rilevatori di sicurezza, riparazione localizzata di infissi porte/finestre, revisione delle sigillatura delle vetrate in copertura, riparazione scossaline deteriorate. Tinteggiatura dei locali aperti al pubblico, sostituzione delle parti degli impianti usurate e malfunzionanti. sostituzione di alcune maniglie ed infissi degradati. revisione delle
Manutenzione Ordinaria
2018
240.000,00
315.000,00
NO
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/12/2019		
15/12/2019		
29/01/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/07/2020		
25/08/2020		
21/06/2021		
19/09/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
315.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.000,00		
15.000,00		

Codice Intervento		43902
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		VIA P. BORSELLINO N. 1
RUP	Nome	ING. CORRADO MARIA
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0172281218 - 3425652829
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Copertura fotovoltaica; pellicole riflettenti; isolamento delle sottofinestre (CONV MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		193.320,41
Importo Quadro Economico		277.625,00
Progettazione interna		no
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
14/01/2020		
18/02/2020		
09/03/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/04/2020		
08/04/2020		
23/05/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
22/07/2020		
05/09/2020		
04/03/2021		
02/06/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
41.643,75		
235.981,25		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
194.337,50		
83.287,50		

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

43903

Provveditorato
MARCHE
FANO
VIALE KENNEDY N. 25
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Manutenzione Straordinaria
2018
18.245,89
40.000,00
NO
SI

Nome	ING. SALVINO
Cognome	MATARAZZO
Email	salvino,matarazzo@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0712281234 - 3487701127
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	

Installazione di isolamento all'interno delle intercapedini delle murature perimetrali (CONV MISE 2018)

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
20/01/2020		
20/03/2020		
19/05/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
18/07/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/09/2020		
15/11/2020		
15/03/2021		
14/05/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.000,00		
3.000,00		

Codice Intervento		43915
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	CIVITANOVA MARCHE	
Indirizzo	V.LE V. VENETO N. 56	
RUP	Nome	ING. RAFFAELE
	Cognome	MOSCHELLA
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281264 - 3384101513
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	INSTALLAZIONE DI UN PACCHETTO DI ISOLAMENTO AL DISOPRA DEL MASSETTO DEL SOLAIO DI COPERTURA (CONVE MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		23.627,00
Importo Quadro Economico		44.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/01/2020		
28/02/2020		
28/04/2020		
27/06/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
44.500,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
44.500,00		

Codice Intervento		43916
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	PORTO RECANATI	
Indirizzo	VIA G. GARIBALDI N. 292	
RUP	Nome	ING. RAFFAELE
	Cognome	MOSCHELLA
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281264 - 3384101513
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE INFISSI; INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE SU TUTTI I CORPI SCALDANTI (CONV MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		14.247,04
Importo Quadro Economico		30.300,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/01/2020		
14/03/2020		
13/05/2020		
12/07/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.300,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.300,00		

Codice Intervento		44001
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	URBINO	
Indirizzo	VIA BRAMANTE N. 21	
RUP	Nome	ING. SALVINO
	Cognome	MATARAZZO
	Email	salvino,matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281234 - 3487701127
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Riduzione della dispersione del solaio sottotetto; installazione di un sistema VRF in sostituzione della caldaia che possa effettuare anche il condizionamento estivo (CONV MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		68.306,01
Importo Quadro Economico		99.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
20/01/2020		
20/03/2020		
19/05/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
18/07/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/09/2020		
15/11/2020		
13/02/2021		
14/04/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
99.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
96.000,00		
3.000,00		

Codice Intervento		44062
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		CAMERINO
Indirizzo		LOCALITA CASELLE SNC
RUP	Nome	ING. RAFFAELE
	Cognome	MOSCHELLA
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281264 - 3384101513
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	rivestimento a parete ventilata composto da pannelli isolanti e pannelli di rivestimento su supporto murario in laterizio (CONV MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		145.232,65
Importo Quadro Economico		169.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	14/01/2020		
Aggiudicazione Definitiva	14/03/2020		
Stipula Contratto	28/04/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	12/06/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	21/08/2020		
Consegna Lavori	05/10/2020		
Fine Lavori	03/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	169.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	135.200,00		
2021	33.800,00		
2022			
2023			