

CRONOPROGRAMMA LOTTO 4: GORIZIA

	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE	
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°

GOB0472									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

GOB0305									
RILIEVO									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									
DIAGNOSI ENERGETICA									
VULNERABILITA'									
MODELLAZIONE BIM									
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9

GOB0259										
RILIEVO										
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE										
DIAGNOSI ENERGETICA										
VULNERABILITA'										
MODELLAZIONE BIM										
FINE DEL SERVIZIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10