



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Determina n. 29

Pescara, 19/06/2020

DETERMINA DI APPROVAZIONE

della PERIZIA DI VARIANTE e SUPPLETIVA n.01

Oggetto: Ripristino e impermeabilizzazione della copertura dell'immobile demaniale (ex Caserma Battisti), sito in Sulmona (AQ), in Viale Mazzini – scheda immobile AQD0031.

CIG: 814279817C

CUP: G54H19000020001

Impresa Affidataria: TODIMA IMPRESA DI COSTRUZIONE S.R.L. - P.IVA 01684770660, Via Porta Napoli 75/C – L'Aquila.

Contratto: rep.287 del 19/12/2019 registrato a Pescara il 20/12/2019 al n. 32 serie 1

Importo a base d'asta: € 389.258,12 oltre IVA

Ribasso d'asta: 34,19%

Importo netto dei Lavori: € 308.672,29 oltre IVA

Oneri di sicurezza: € 153.558,11 oltre IVA

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, dalla Determinazione n. 76 prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 per le parti ancora in vigore, dalla Comunicazione organizzativa dell'Agenzia del Demanio n. 17 del 01/08/2018, dalla Determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019;

VISTO

- Il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;



-
- Il Codice degli Appalti Pubblici adottato con il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..
 - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49;
 - l'art. 12 del D.L. 98/2011 che attribuisce all'Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, da effettuarsi sugli immobili di proprietà dello Stato;
 - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
 - i DPCM ad oggi emananti in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il Protocollo Cantieri di cui all'Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020;
 - la nota di DSP, di cui al prot. n. 7109 del 04/05/2020, avente ad oggetto *“Appalti pubblici nel periodo emergenziale COVID-19. Indirizzi operativi per la Fase 2”*;

PREMESSO CHE

- in data 24/02/2019 il Comune di Sulmona è stato interessato da violenti eventi atmosferici che hanno provocato ingenti danni alla copertura dell'immobile denominato “ex palazzina comando” facente parte del complesso edilizio “ex Caserma Battisti di Sulmona (AQ), via Mazzini, per i quali questa Stazione Appaltante ha provveduto, a tutela della pubblica e privata incolumità, alla rimozione delle zone di copertura pericolanti ed il fissaggio delle parti ancora stabili tramite procedura di “somma urgenza”;
- considerata l'impellente necessità di ripristinare le normali condizioni di impermeabilizzazione della copertura al fine di scongiurare un progressivo deterioramento del bene ed eventuali consequenziali pericoli per il contesto circostante, con le note prot. 2019/15817/DSP del 10/09/2019, prot. 2019/15892 di DGP del 11/09/2019 e 2019/15919/DAFC-PBC è stata garantita la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto sul capitolo di spesa 7754;
- con nota prot. n. 2019/9886/DRAM del 16/09/2019, questa Direzione Regionale ha nominato RUP della procedura, progettista e CSP l'Ing. Giuseppe Genualdi e progettista e Direttore dei lavori l'arch. Massimo Scaglione;
- con nota prot. n. 2019/13491/DRAM del 05/12/2019 è stata disposta la revoca dell'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Genualdi, di cui al citato prot. n. 2019/9886/DRAM del 16/09/2019, e la contestuale nomina del nuovo RUP Ing. Euthimia Kritsikokas;

- con nota prot. n. 2019/13913/DRAM del 13/12/2019 e con successiva nota prot. n. 2019/13914/DRAM del 13/12/2019 è stato verificato e validato il progetto;
- questa Stazione Appaltante, con prot. n. 2019/13915/DRAM del 13/12/2019, ha autorizzato l'utilizzo del sistema "gestione contratti dell'Agenzia del Demanio" inerente il cosiddetto "Manutentore Unico", di cui al vigente Accordo Quadro 2019-2022, per la selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con progressivo n. 5560 del 13/12/2019, il RUP ha inserito sul Sistema Automatico di Gestione Contratti dell'Agenzia del Demanio la richiesta di prenotazione dell'intervento per un importo complessivo pari a € 389.258,12 (di cui: € 235.700,01 per lavori soggetti a ribasso e € 153.558,11 per importo non soggetto a ribasso quali oneri per la sicurezza);
- mediante il Sistema Automatico di Gestione Contratti è stato prenotato per l'esecuzione dell'intervento l'operatore economico "**TODIMA SRL**", con sede legale in Via Porta Napoli n. 75/C, cap 67100, L'Aquila (AQ), C.F. e P.IVA 01684770660, R.E.A. AQ-112592, indirizzo PEC todimasrl@pec.it, titolare del contratto di Accordo Quadro stipulato con l'Agenzia del Demanio in data 13.06.2019, repertorio n. 263;
- con Determina a contrarre n.73 prot. n. 2019/14099/DRAM del 17/12/2019 questa Stazione Appaltante ha determinato:
 - o di procedere all'affidamento dei lavori di "**ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura dell'immobile demaniale denominato ex Caserma Battisti, sito in Viale Mazzini, Sulmona (AQ)**", - CIG: **814279817C**, all'operatore economico dell'Accordo Quadro **TODIMA SRL**", con sede legale in Via Porta Napoli n. 75/C, cap. 67100, L'Aquila (AQ), C.F. e P.IVA 01684770660, per l'importo complessivo di € 308.672,29 oltre IVA;
 - o di stipulare il contratto a misura in forma pubblica amministrativa secondo modalità telematiche, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------|
| | A - Importo lavori | | |
| | da LISTINO ABRUZZO 2019 | | |
| A1 | IMPORTO LAVORI da computo metrico estimativo (a base d'asta) | | € 235.700,01 |
| A2 | COSTI PER LA SICUREZZA, da computo metrico (non soggetti a ribasso) | | € 153.558,11 |
| | Importo lavori (A1+A2) | | € 389.258,12 |
| | B - Somme a disposizione della Stazione appaltante | | |

| | | | |
|----------|---|-------|---------------------|
| B1 | Oneri tecnico-professionali | | € 8.645,00 |
| B2 | Imprevisti e lavori in economia | 10,0% | € 38.925,81 |
| B3 | Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 2% | € 7.785,16 |
| B4 | I.V.A. 22% sui lavori (22% di A1+A2) | 22% | € 85.636,79 |
| B5 | IVA al 22% su oneri professionali | 22% | € 1.901,90 |
| B6 | IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia | 22% | € 8.563,68 |
| B7 | Cassa Professionale | 4% | € 421,88 |
| B8 | Contributo ANAC | | € 30,00 |
| B | TOTALE (B1-B6) | | € 151.910,22 |
| | TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) | | € 541.168,34 |

- l'impegno di spesa per l'esecuzione dell'intervento è stato assunto sul capitolo di spesa 7754;
- con contratto Rep. n. 287 del 19/12/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta "TODIMA SRL" per l'importo di € 308.672,29, oltre IVA, da eseguirsi nel termine di 150 giorni;
- con verbale del 03/02/2020 prot. n. 2020/1092/DRAM è stata disposta la consegna dei lavori alla ditta affidataria;
- con verbale del 24/03/2020 prot. 2020/4617/DRAM, a seguito delle difficoltà comunicate dalla ditta esecutrice, considerata l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 e successivi D.P.C.M del 08, 09 e 22 marzo 2020, relativi alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la sospensione dei lavori;
- i successivi DPCM del 01,10 , 22 aprile 2020, emanati a seguito a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, hanno causato il protrarsi del periodo di sospensione lavori, come da note prot. nn. 2020/4877/DRAM del 03/04/2020, 2020/5066/DRAM del 14/04/2020, 2020/5704/DRAM del 06/05/2020;
- l'emanazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile 2020, ha comportato, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, un aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento mediante l'individuazione di misure anti contagio da adottare in cantiere e la stima degli ulteriori costi della sicurezza per l'applicazione delle predette misure individuate, per un importo pari a Euro 12.647,12 al netto IVA;

- l'aumento dei costi della sicurezza ha comportato la necessità di redigere una **“Perizia di Variante e Suppletiva n.01”** da parte del Direttore dei Lavori, di cui al **prot. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020**, per un importo di variante pari a Euro 12.647,12 non soggetti a ribasso;
- in data 13/05/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la “Perizia di Variante e Suppletiva n.01” di cui al protocollo n. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020;
- con pec del 14/05/2020, il RUP, preso atto della nota del CSE di cui al prot. n. 2020/5891/DRAM del 12/05/2020 e della pec con la quale il DL ha attestato in data 14/05/2020 la cessazione delle cause di sospensione dei lavori, ha disposto al DL la ripresa dei lavori, per quanto all'art. 107 comma 3 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell' art. 10 comma 4 del DM 49/2018;
- con verbale del 14/05/2020, acquisito al prot. 6030 del 15/05/2020, il DL ha attestato la ripresa dei lavori;
- con nota prot. n. 2020/6196/DRAM del 21/05/2020 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante, la relazione di ammissibilità della “Perizia di Variante e Suppletiva n.01”, inerente i maggiori costi della sicurezza relativi all'attuazione del protocollo anti contagio COVID19 per complessivi **€ 12.647,12 oltre IVA non soggetti a ribasso** come da Q.E. rimodulato sotto riportato:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.01 | | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| | A - Importo lavori | | |
| | da LISTINO ABRUZZO 2019 | | |
| A1 | IMPORTO LAVORI da computo metrico estimativo (a base d'asta) | | € 235.700,01 |
| A1.a | RIBASSO APPLICATO IN VIRTU' DEL VIGENTE A.Q. | 34,19% | € 80.585,83 |
| A1.b | IMPORTO LAVORI RIBASSATO (A1 - A1.a) | | € 155.114,18 |
| | | | |
| A2 | COSTI PER LA SICUREZZA, da computo metrico (non soggetti a ribasso) | | € 153.558,11 |
| | Importo lavori contrattuale (A1.b+A2) | | € 308.672,29 |
| | B - Somme a disposizione della Stazione appaltante | | |
| B1 | Oneri tecnico-professionali | | € 8.645,00 |
| B2.1 | <i>Imprevisti e lavori in economia, al netto delle somme di cui alla Voce B2.2</i> | 6,75% | € 26.278,69 |
| B2.2 | <i>Somme a disposizione per i maggiori costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del P.S.A. per contenimento Covid-19</i> | 3,25% | € 12.647,12 |
| B2 | In uno le somme per imprevisti - Totale B2.1 + B2.2 | 10,00% | € 38.925,81 |

| | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|
| B3 | Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/201 - VOCE COMPUTATA SULL'IMPORTO PROGETTUALE | 2% | € 7.785,16 |
| B4 | I.V.A. 22% sui lavori (22% di A1.b+A2) | 22% | € 67.907,90 |
| B5 | IVA al 22% su oneri professionali (22% di B1) | 22% | € 1.901,90 |
| B6.1 | IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia - rif. Voce B2.1 | 22% | € 5.781,31 |
| B6.2 | IVA al 22% su somme a disposizione per maggiori costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del P.S.A. per contenimento Covid-19 - rif. Voce B2.2 | 22% | € 2.782,37 |
| B6 | In uno IVA al 22% totale B6.1 + B6.2 | 22% | € 8.563,68 |
| B7 | Cassa Professionale | 4% | € 421,88 |
| B8 | Contributo ANAC | | € 30,00 |
| B | TOTALE (B1-B6) | | € 134.181,33 |
| | TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E SECONDO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.01 (A+B) | | € 442.853,62 |
| | C - Economie di gara | | |
| C1 | Ribasso d'asta (di cui alla Voce A.a) e relative imposte calcolate al 22% | | € 98.314,72 |
| C | TOTALE (C1) | | € 98.314,72 |
| | TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (A+B+C) | | € 541.168,34 |

- con la medesima nota prot. n. 2020/6196/DRAM del 21/05/2020, il RUP ha dato atto:
 - o dell'ammissibilità della Perizia di Variante e Suppletiva n.01, di cui al prot. n. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020, in quanto rientra nella fattispecie di "cause imprevisti ed imprevedibili" e non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché è stata redatta a seguito della emanazione di nuove disposizioni legislative regolamentari connesse allo stato di emergenza da COVID-19;
 - o che i maggiori oneri previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva n.01 sono relativi a costi della sicurezza per complessivi € 12.647,12 oltre IVA, per l'attuazione del protocollo anti contagio COVID-19, non soggetti a ribasso;

-
- che l'importo di € 12.647,12, pari al 3,25 % dell'importo netto contrattuale, non eccede il 50% del valore contrattuale risultando pertanto verificata la condizione di cui all'art. 106, c.7, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - che le stesse cause che hanno indotto la necessità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva n.01, richiedono di disporre un nuovo termine di ultimazione dei lavori, differendo la data del 02/07/2020 di ulteriori n. 55 giorni, pari al periodo di sospensione dei lavori, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 26/08/2020.
- la "Perizia di Variante e Suppletiva n.01" prot. n. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020 ha comportato l'applicazione di Nuovi Prezzi come da elenco di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dall'impresa, dal DL e dal CSE e allegato alla presente Determina;

CONSIDERATO CHE

- **il differimento del termine per l'ultimazione dei lavori**, pari al periodo di sospensione del cantiere, non comporta una variazione dei termini temporali assegnati per l'esecuzione del contratto;
- la "Perizia di Variante e suppletiva n.01" è stata redatta in ottemperanza ai vigenti disposti normativi per l'adozione delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19 nei cantieri edili e pertanto non dipende né da esigenze di impresa né da esigenze della Stazione Appaltante, ma dalla necessità di intervenire disposti normativi regolamentari stante l'eccezionalità del caso;
- la variante suppletiva trova copertura economica come da quadro economico finanziato – capitolo 7754;
- l'art. 8 co.6) del d.m. 7 marzo 2018 n. 49 prescrive che *"Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP"*;
- il comma 14, dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 prescrive l'approvazione della Perizia di Variante da parte della Stazione Appaltante;
- l'applicazione delle misure di sicurezza in variante non prevede una variazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;

per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 01, di cui al prot. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020, relativa agli ulteriori costi per la sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19, funzionali allo svolgimento dei lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura dell'immobile ex Caserma

Battisti di Sulmona - codice immobile AQD0031, come da quadro economico rimodulato sotto riportato:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.01 | | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| | A - Importo lavori | | |
| | da LISTINO ABRUZZO 2019 | | |
| A1 | IMPORTO LAVORI da computo metrico estimativo (a base d'asta) | | € 235.700,01 |
| A1.a | RIBASSO APPLICATO IN VIRTU' DEL VIGENTE A.Q. | 34,19% | € 80.585,83 |
| A1.b | IMPORTO LAVORI RIBASSATO (A1 - A1.a) | | € 155.114,18 |
| | | | |
| A2 | COSTI PER LA SICUREZZA, da computo metrico (non soggetti a ribasso) | | € 153.558,11 |
| | Importo lavori contrattuale (A1.b+A2) | | € 308.672,29 |
| | B - Somme a disposizione della Stazione appaltante | | |
| B1 | Oneri tecnico-professionali | | € 8.645,00 |
| <i>B2.1</i> | <i>Imprevisti e lavori in economia, al netto delle somme di cui alla Voce B2.2</i> | 6,75% | € 26.278,69 |
| <i>B2.2</i> | <i>Somme a disposizione per i maggiori costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del P.S.A. per contenimento Covid-19</i> | 3,25% | € 12.647,12 |
| B2 | In uno le somme per imprevisti - Totale B2.1 + B2.2 | 10,00% | € 38.925,81 |
| B3 | Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/201 - VOCE COMPUTATA SULL'IMPORTO PROGETTUALE | 2% | € 7.785,16 |
| B4 | I.V.A. 22% sui lavori (22% di A1.b+A2) | 22% | € 67.907,90 |
| B5 | IVA al 22% su oneri professionali (22% di B1) | 22% | € 1.901,90 |
| <i>B6.1</i> | <i>IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia - rif. Voce B2.1</i> | 22% | € 5.781,31 |
| <i>B6.2</i> | <i>IVA al 22% su somme a disposizione per maggiori costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del P.S.A. per contenimento Covid-19 - rif. Voce B2.2</i> | 22% | € 2.782,37 |
| B6 | In uno IVA al 22% totale B6.1 + B6.2 | 22% | € 8.563,68 |
| B7 | Cassa Professionale | 4% | € 421,88 |
| B8 | Contributo ANAC | | € 30,00 |
| B | TOTALE (B1-B6) | | € 134.181,33 |
| | TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E SECONDO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.01 (A+B) | | € 442.853,62 |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| | C - Economie di gara | | |
| C1 | Ribasso d'asta (di cui alla Voce A.a) e relative imposte calcolate al 22% | | € 98.314,72 |
| C | TOTALE (C1) | | € 98.314,72 |
| | TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (A+B+C) | | € 541.168,34 |

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 7 marzo 2018 n. 49 i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'importo in aumento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è stato quantificato in **€ 12.647,12**, oltre IVA;
- 4) che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 01, prot. n. 2020/5934/DRAM del 13/05/2020, nonché la relazione del RUP sull'ammissibilità della Perizia di Variante e Suppletiva n. 01 del 20/05/2020, prot. n. 2020/6196/DRAM del 21/05/2020, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.55 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione dei lavori, **con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 26/08/2020**;
- 6) di assumere formale impegno di copertura della predetta Perizia di Variante e Suppletiva n.01, complessivamente, per ulteriori € 12.647,12, oltre IVA, dando atto che l'intervento trova copertura all'interno del quadro economico finanziato sul capitolo di spesa 7754 commessa n. FREMAVAQD003119;
- 7) di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. gli ulteriori costi della sicurezza di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 01 del 13/05/2020, prot. n. 2020/5934/DRAM, alla ditta TODIMA S.r.l. Via Porta Napoli 75/C - L'Aquila, 67100(AQ), C.F. e P.IVA 01684770660, R.E.A. AQ-112592;
- 8) che l'atto volto a contrattualizzare la suddetta variante suppletiva verrà stipulato con le medesime modalità del contratto originario;
- 9) di procedere, in osservanza agli adempimenti prescritti in materia di trasparenza dall'art. 29 del Codice, alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale www.agenziademanio.it;
- 10) di demandare al RUP tutti i consequenziali adempimenti discendenti dalla presente determina.

Il Direttore Regionale
Raffaella Narni

NARNI RAFFAELLA
IL DIRETTORE REGI
CN=NARNI RAFFA
C=IT
O=AGENZIA DEL I
2.5.4.97=VATIT-06:

Allegato:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi