



Bologna, *data del protocollo*

### **DETERMINA MODIFICA CONTRATTUALE**

**AI SENSI DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. LGS 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" RELATIVAMENTE AL CONTRATTO, REP. N. 242/2020 DEL 23/12/2020, ASSUNTO AL PROTOCOLLO AL N. 19687 DI PARI DATA, DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO, DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA, DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. LOTTO 1 – EMILIA ROMAGNA C). CUP G45C20000210001 – CIG 83225956A8**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

**VISTO** il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche, sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17/12/2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 Novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 Dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 Dicembre 2021;

**VISTA** la Determinazione a firma del Direttore dell'Agenzia del Demanio di nomina dei responsabili apicali n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021;

**VISTA** la Comunicazione Organizzativa a firma del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 14/2022 del 3 Febbraio 2022, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 3 Febbraio 2022, con la quale, l'Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° Marzo 2022;

---

**VISTI** i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell'Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 8 del Decreto-Legge 21 Ottobre 2021, n. 146, come convertito in Legge 17 Dicembre 2021, n. 215, l'Agenzia del Demanio rientra tra le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", il DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 ed il D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

**VISTO** l'art. 106, commi 2 e 12, del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTO** il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

### **PREMESSO CHE**

- con determina a contrarre prot. n. 7673/2020 del 27/05/2020, la Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi anche il Codice), per l'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico economica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna e facenti parte del Lotto 1 – Emilia Romagna c);
- l'intervento trova copertura con le somme a valere sul capitolo 7759, nell'ambito della specifica linea di investimento "C" destinata alla prevenzione del rischio sismico, di cui al conto FD19000003;
- le prestazioni oggetto della gara afferiscono ai seguenti beni demaniali:
  1. BOB0217 - CASERMA CARABINIERI di S. Giorgio Di Piano (Ex Casa Del Fascio)  
- Via Indipendenza Via Giosuè Carducci Via Ramponi – San Giorgio di Piano (BO)
  2. FOB0096 - CASERMA "DECIO RAGGI" - Via IV Novembre n. 303 - 47023 Cesena
  3. RNB0072 - CASERMA DEI CARABINIERI DI Saludecio - Via Fuori Porta Marina n. 1;
  4. FOB0810 - CASERMA DEI CARABINIERI San Mauro Pascoli – San Mauro Pascoli, Piazza Battaglini, 8 (FC)
  5. BOB0213 - CASERMA DEI CARABINIERI di Baricella (Ex Casa del Fascio) – Via Roma, 127 – Baricella (BO)
- alla procedura di gara ha partecipato, tra gli altri, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ed Imprese, avente quale Capogruppo mandataria l'Operatore Economico, AICI ENGINEERING S.R.L (con quota di partecipazione del 89,00%), e quali mandanti l'Ing. Antonio Graziano (con quota di partecipazione del 10,00%) e l'Archeologo Riccardo Consoli (con quota di partecipazione del 1,00%), offrendo un ribasso percentuale del 47% (quarantasette/00 per cento) sull'importo posto a base di gara;

- 
- il predetto O.E. assumeva, altresì, l'impegno ad eseguire il servizio in questione e, più specificamente, le prestazioni identificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, per un importo complessivo di € 550.954,04, (euro cinquecentocinquantamilanovecentocinquantaquattro/04), comprensivo degli oneri della sicurezza indiretti pari ad € 7.522,76 (euro settemilacinquecentoventidue/76), degli oneri della sicurezza legati al perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 pari ad € 1.504,54 (euro millecinquecentoquattro/54), oltre ai contributi previdenziali (ove dovuti) ed IVA, come per legge, al momento dell'emissione delle relative fatture;
  - in esito alla prefata procedura di gara, la Stazione Appaltante, con determina prot. 2020/16850 del 12/11/2020, ha disposto l'aggiudicazione, riferita al Lotto 1 (CIG: 83225956A8), in favore del già menzionato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ed Imprese;
  - l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna ha, quindi, sottoscritto, con il predetto aggiudicatario, il contratto di appalto Rep. N.242/2020 del 23/12/2020, assunto al protocollo al n. 19687 del 23/12/2020;
  - in fase di esecuzione del contratto, come meglio rappresentato dal Direttore dell'esecuzione nella relazione prot. 5170 dell'11 Aprile 2024, da intendersi qui integralmente richiamata e trasfusa, la Stazione appaltante e l'Operatore Economico, di concerto con altre Amm.ni interessate, senza alcun pregiudizio degli interessi pubblici coinvolti e/o l'aggravamento degli obblighi contrattuali derivanti dall'originario contratto prot. Rep. N.242/2020 del 23/12/2020, hanno appurato la non eseguibilità di alcune prestazioni afferenti all'immobile BOB0213 - Caserma dei Carabinieri di Baricella (Ex Casa del Fascio) – via Roma, 127 – Baricella (BO) e all'immobile FOB0096 - CASERMA "DECIO RAGGI" Via IV Novembre n. 303 - 47023 Cesena;
  - oltre a tale questione, nel corso dell'esecuzione del servizio, sono sopravvenute le modifiche normative e, specificamente, quelle relative all'avvento del "Nuovo codice dei Contratti Pubblici" – D.Lgs. 36/2023;
  - in particolare, a fronte delle evenienze fattuali e normative intervenute, il Direttore dell'esecuzione ha proposto, con la citata relazione prot. 5170 dell'Aprile 2024, una modifica contrattuale determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la S.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
  - con tale modifica, nello specifico, si propone, dal lato tecnico, di affidare al medesimo O.E. le prestazioni di completamento delle attività progettuali già di competenza riferite ai seguenti immobili adeguando il PFTE originario alle prescrizioni del nuovo PFTE previsto dal Codice:
    - BOB0217 - Caserma Carabinieri di S. Giorgio Di Piano (Ex Casa Del Fascio) - Via Indipendenza Via Giosuè Carducci Via Ramponi – San Giorgio di Piano (BO)
    - RNB0072 Emilia-Romagna RIMINI Saludecio CASERMA DEI CARABINIERI DI SALUDECIO Via Fuori Porta Marina n. 1;
    - FOB0810 - Caserma dei Carabinieri San Mauro Pascoli – San Mauro Pascoli, Piazza Battaglini, 8 (FC);

- 
- tale completamento dell'originaria prestazione sostituisce, riguardo all'incarico originariamente affidato, quelle prestazioni che, a diverso titolo e ragione, non sono state eseguite durante l'appalto in relazione ai differenti immobili Caserma Decio Raggi di Cesena e la Caserma dei Carabinieri di Baricella (come specificato nella relazione del RUP a cui si rinvia per completezza);
  - dal lato economico, inoltre, l'adeguamento del contenuto del PFTE dell'originario contratto di appalto a quello previsto dal D. Lgs. 36/2023, è reso senza alcun aggravamento e/o ulteriori oneri rispetto all'operazione economica sottesa;
  - si è resa necessaria, tuttavia, la sottoscrizione del verbale di concordamento nuovi prezzi, acquisito al protocollo dell'Agenzia al prot. 5015 dell'8 Aprile 2024, redatto in contraddittorio con l'appaltatore, al fine di definire il nuovo importo delle prestazioni da eseguire (non precedentemente previste);
  - si è resa, altresì, necessaria la rideterminazione dell'importo della parcella riferita all'immobile FOB0096 - CASERMA "DECIO RAGGI" Via IV Novembre n. 303 - 47023 Cesena – tenuto conto che, per lo stesso, saranno svolte solo le attività già previste contrattualmente, quali:
    - 1) servizio di verifica della vulnerabilità sismica;
    - 2) progetto di fattibilità tecnico-economica riferita all'adeguamento sismico dei fabbricati facenti parte della caserma che non saranno oggetto di demolizione da parte del Provveditorato alle opere Pubbliche;
  - l'importo complessivo delle prestazioni da effettuare, rideterminato sulla base dei nuovi prezzi analizzati, è pari ad € 1.021.025,68, oltre oneri della sicurezza indiretti per € 5.983,00 ed € 162,33 oneri della sicurezza legata all'emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali);
  - per effetto del ribasso percentuale offerto dall'O.E. pari al 47,00% (quarantasette/00) sull'importo posto a base di gara, si ricava che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 547.288,94 (euro cinquecentoquarantasettemiladuecentoottantotto/94), di cui oneri della sicurezza indiretti per 5.983,00 (euro cinquemilanovecentoottantatre), ed € 162,33 (euro centosessantadue/33) oneri della sicurezza legata all'emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali), oltre oneri previdenziali (ove dovuti) ed IVA come dovuta per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;
  - tale modifica determina, quindi, una modesta diminuzione dell'importo contrattuale originario nella misura di € 3.665,10, non implicando la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche contenute nell'originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;
  - le suesposte valutazioni tecnico – giuridiche, rese dal Direttore dell'esecuzione, sono state vagliate dal RUP, il quale, si è favorevolmente espresso nella relazione sull'ammissibilità della proposta variante del 15/04/2024 prot. 5435/2024;
-

- 
- in particolare, il RUP, nella citata relazione, ha recepito integralmente le valutazioni del DEC, ritenendo che *“è condivisibile la perizia di variante del Direttore Lavori per le seguenti motivazioni:*

*“1) l’adeguamento del PFTE all’attuale normativa vigente relativamente ai beni di seguito elencati evita ulteriori dispendiose procedure di affidamento:*

- *BOB0217 - Caserma Carabinieri di S. Giorgio Di Piano (Ex Casa Del Fascio) - Via Indipendenza Via Giosue' Carducci Via Ramponi – San Giorgio di Piano (BO)*

- *RNB0072 Emilia Romagna RIMINI Saludecio CASERMA DEI CARABINIERI DI SALUDECIO Via Fuori Porta Marina n. 1*

- *FOB0810 - Caserma dei Carabinieri San Mauro Pascoli – San Mauro Pascoli, Piazza Battaglini, 8 (FC);*

*2) tali prestazioni, sostitutive di quelle definite nel contratto di appalto, come specificato in narrativa, non comportano una modifica sostanziale dell’accordo precedentemente raggiunto tra le parti, presentandosi quale soluzione migliorativa anche in termini economici”;*

- Il RUP, inoltre, ha evidenziato la legittimità della perizia di variante, sul presupposto

- *“che l’entità della perizia, comportando una diminuzione dell’importo contrattuale, è tale da essere vantaggiosa in termini economici per la S.A. non comportando la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche contenute nell’originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;*

- *che la modifica contrattuale in parola non supera il quinto dell’importo contrattuale (in diminuzione);*

- *che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell’originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;*

- *che il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;”*

- l’espletamento del servizio di redazione del PFTE, redatto ai sensi del nuovo “Codice dei Contratti Pubblici”, non richiede requisiti tecnici-professionali diversi da quelli previsti nel bando di gara originario;

- la perizia di variante in parola – per il complesso delle prestazioni trattate – è entro il 15% in riduzione dell’importo contrattuale e, nello specifico, lo 0,01%;

- l’entità della perizia, comportando una diminuzione dell’importo contrattuale, è tale da essere vantaggiosa in termini economici per la S.A., non determinando la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche contenute nell’originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;

- la perizia non prevede il prolungamento dei tempi contrattuali;

- 
- il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;
  - la perizia è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;

### **CONSIDERATO**

- che le valutazioni tecnico-giuridiche rese dal Direttore dell'esecuzione nella relazione prot. 5170 dell'11 Aprile 2024, sono state pienamente recepite dal RUP nel giudizio di ammissibilità prot. 5435 del 15 Aprile 2024;
- che le motivazioni tecnico – giuridiche espresse negli atti sopra richiamati si condividono e si fanno proprie;
- che, per quanto detto, ricorrono i presupposti per procedere ad una modifica del contratto recante Rep. N.242/2020 del 23/12/2020, assunto al prot. dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna con il n. 19687/2020 del 23/12/2020;
- che, in sostanza, la variazione in parola identifica la fattispecie di una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma, 1 lett. C) e nei limiti degli importi stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, e ciò, in quanto, la modifica in questione rientra nei limiti previsti dalla predetta normativa e non determina modifiche "sostanziali" al contratto, confermandone la natura, la finalità, gli obiettivi e la coerenza con il contratto originario;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

- di prendere atto ed approvare la Relazione di ammissibilità della modifica contrattuale predisposta dal RUP ed assunta a protocollo dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna con il n. 2024/5435 del 15/04/2024 e la perizia di variante del Direttore lavori, assunta a protocollo dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna con il n. 5170 dell'11 Aprile 2024;
- di modificare, conseguentemente, il contratto relativo ai servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico economica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna e facenti parte del Lotto 1 – Emilia Romagna c), - CUP G45C20000210001– CIG 83225956A8, dando atto che la modifica in questione comporta una diminuzione di € 3.665,10 (pari allo 0,01% dell'importo contrattuale iniziale);
- di modificare il contratto originario rideterminando l'importo complessivo dell'appalto ad € 547.288,94 (euro cinquecentoquarantasettemiladuecentoottantotto/94), di cui oneri della sicurezza indiretti per 5.983,00 (euro cinquemilanovecentoottantatre), ed € 162,33 (euro centosessantadue/33) a titolo di oneri della sicurezza legata all'emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali) (importo calcolato già in considerazione del ribasso effettuato dall'appaltatore in sede di offerta di gara);
- di approvare il nuovo Quadro Economico meglio dettagliato di seguito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE				
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. LOTTO 1 – EMILIA ROMAGNA C)				
	A1 - Importo del servizio		CONTRATTO	VARIANTE
A	Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2 + A3)		€ 1.031.530,58	€ 1.027.171,01
	Importo attività soggetto a ribasso (al netto degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - e comprensivo degli oneri per la manodopera)		€ 1.022.503,28	€ 1.021.025,68
A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI		€ 7.522,76	€ 5.983,00
A3	Costi della sicurezza Covid-19 (opzionali)		€ 1.504,54	€ 162,33
A4	TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA (calcolate al 10% su spese ed accessori)		€ 15.045,50	€ 11.747,52
	a detrarre ribasso d'asta pari al 47%		€ 480.576,54	€ 479.882,07
A+A1+A3	TOTALE IMPORTO CONMTRATTO (INCLUSI ONERI SICUREZZA)		€ 550.954,04	€ 547.288,94
	<b>B - Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		€ -	
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		€ -	
B3	Imprevisti	max 5%	€ 49.911,92	€ 49.911,92
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4	0%	€ -	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -	
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 20.630,61	€ 20.630,61
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€ -	
B8	Spese per pubblicità e contributi Anac		€ 4.300,00	€ 4.300,00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ -	
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ -	
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ -	
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		€ -	
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		€ -	
B16	I.V.A. 22% su attività (22% di A + B27)	22%	€ 236.014,20	€ 235.016,73
B17	I.V.A. 22% su oneri di scarica (22% di B1)	22%	€ -	
B18	I.V.A. 22% su indagini... (22% di B2)	22%	€ -	
B19	I.V.A. 22% su imprevisti (22% di B3)	22%	€ 10.980,62	
B20	I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)	22%	€ -	
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	€ 946,00	
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	€ -	
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	€ -	
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	€ -	
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	€ -	
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	€ -	
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	€ 41.261,22	€ 41.086,84
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	€ -	
B29	I.V.A. 10% su opere d'arte (10% di B14)	10%	€ -	
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	€ -	
B31	Economie		€ 480.576,54	€ 497.340,11
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 844.621,11	€ 848.286,21
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>		€ 1.395.575,15	€ 1.395.575,15

- di approvare lo schema di atto di sottomissione (allegato alla presente), con il quale l'Appaltatore accoglierà le modifiche contrattuali proposte, avendo già accettato i nuovi prezzi allegati alla perizia di variante prot. n. 5170 dell'11 Aprile 2024;
- che l'intervento trova copertura con le somme a valere sul capitolo 7759, nell'ambito della specifica linea di investimento "C" destinata alla prevenzione del rischio sismico, di cui al conto FD19000003;

- 
- di dare mandato, al RUP, Arch. Silvano Arcamone, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ivi compresi quelli di pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Roberto Adelizzi  
(firmato digitalmente ai sensi del Dlg 82/2005)

2024.04.19 12:27:25  
CN=ADELIZZI ROBERTO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATTI-06340981007  
RSA/2048 bits

Per il Direttore Regionale  
Luca Michele Terzaghi

TERZAGHI LUCA MICHELE  
2024.04.23 17:35:53  
CN=TERZAGHI LUCA MICHELE  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATTI-06340981007  
RSA/2048 bits