m_inf.A2C81C4.REG_INTESE.R.0000007.10-04-2025

DEMANIO.AGDTAA01.REGISTRO
UFFICIALE.0000916.10-04-2025.I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia e Giulia

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionaldirektion Trentino Südtirol

CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*
(INTERVENTI P.G. 2025)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Tommaso Colabufo, nato a Bitonto (BA) il 04/08/1965

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Marcello Bosica, nato a Pescara (PE) il 06/10/1964, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Trentino Alto Adige per effetto della comunicazione Organizzativa n. 54 del 14/07/2023, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 106 del 14/07/2023 con cui sono stati attribuiti i poteri ai Direttori territoriali;
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo 8/10/2012, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che l'articolo 9 del D.L. 68/2022, convertito con modificazioni nella Legge 5 agosto 2022, n. 108 (GU n.182 del 05-08-2022) ha apportato talune modifiche alla disciplina del "Manutentore Unico" di cui all'art.12 del D.L. 98/2011;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità di esecuzione, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 24/12/2024 ha emanato il Piano Generale 2025;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i competenti Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze

manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel medesimo Piano, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

- che il citato D.L. 68/2022 al comma 7 lettera b) prevede che "l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2025, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dall'Agenzia)

1. Garantire, attraverso la competente struttura centrale e le Direzioni territoriali, ogni utile attività di supporto e raccordo tra i Provveditorati alle OO.PP. e le Amministrazioni interessate per l'efficace e corretto funzionamento dell'intero Sistema e lo sviluppo degli applicativi e dei documenti di processo.
2. Provvedere al rilascio delle abilitazioni e a fornire assistenza sugli applicativi per la selezione degli operatori economici, cui affidare l'esecuzione degli interventi manutentivi e su quelli per la gestione delle ulteriori fasi del processo, assicurando le necessarie manutenzioni e implementazioni delle relative funzionalità.
3. Relativamente agli interventi ricompresi nelle schede allegate, elaborare periodici aggiornamenti sul relativo stato di avanzamento, anche al fine di condividere e favorire, congiuntamente ai P.OO.PP., l'adozione di soluzioni ad eventuali criticità.
4. Su motivata istanza dei Provveditorati, procedere alla gestione delle ripianificazioni necessarie per eventuali integrazioni di fondi ovvero per favorire la realizzazione di interventi divenuti prioritari.

5. Nell’ambito del processo contabile, provvedere al relativo accreditamento delle somme spettanti agli operatori economici per i vari SAL e fino al collaudo/certificato regolare esecuzione, dietro documentata richiesta del competente Provveditorato, secondo le vigenti procedure in materia.

Art. 4

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso. Al fine di garantire un celere ed efficiente impiego dei fondi stanziati, si impegna altresì ad avviare prontamente gli interventi oggetto della presente Convenzione ovvero a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa ostativa alla relativa esecuzione, evitando l’immobilizzazione di risorse finanziarie e il rischio di conseguente perenzione amministrativa.

2. Il Provveditorato si impegna a fornire all’Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui ai Piani oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1, quale contributo necessario alla definizione del Fascicolo digitale del Fabbricato.

3. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

4. Al fine di velocizzare l’iter realizzativo delle opere si farà ricorso a modalità, materiali e tecnologie costruttive che permettano di ottenere riduzioni dei tempi di cantiere, con attenzione al ciclo di vita dell’intero processo edilizio al fine di perseguire l’obiettivo primario di realizzare immobili a basso impatto ambientale.

5. Al fine di favorire la predisposizione e l’aggiornamento dei relativi fascicoli digitali, in base alla tipologia di intervento e all’importo previsto dei lavori, il Provveditorato ricorrerà per lo sviluppo dei relativi progetti alla metodologia BIM, in coerenza con le previsioni normative vigenti in materia.

6. Con l’obiettivo di garantire il soddisfacimento dei molteplici fabbisogni manutentivi e favorire un più celere reimpiego delle risorse finanziarie, i Provveditorati alle OO.PP. s’impegnano a comunicare tempestivamente l'assestamento dei rispettivi quadri economici, rendendo disponibili i fondi non più necessari alla realizzazione delle opere.

7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette altresì alle Amministrazioni utilizzatrici e all'Agenzia le certificazioni previste dalla normativa vigente, nonché i relativi elaborati tecnico-progettuali e gli "*as built*", indispensabili alla puntuale conoscenza dello stato di avanzamento dello stesso e alla redazione del fascicolo digitale dell'immobile.

8. Saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.

Art. 5

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi aventi importo complessivo lavori a partire da 100.000 euro, individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine, il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare, il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, espletata dal Provveditorato stesso.

4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.

5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari al momento vigenti.

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà congiuntamente l'opportunità di

un’esecuzione unitaria dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento nel vincolo delle disponibilità finanziarie, nell’obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

7. Gli interventi saranno realizzati prevedendo il contenimento dei consumi energetici, la riduzione degli oneri manutentivi nonché ottime performance ambientali attraverso un approccio progettuale nel rispetto dei criteri ambientali minimi e delle opportunità derivanti dai protocolli energetico-ambientali.

Art. 6

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Il Provveditorato potrà inoltre avvalersi, per la gestione di tutte le fasi della progettazione degli interventi, laddove ne ricorrano i presupposti, dei professionisti selezionati dall’Agenzia in esito alla procedura degli Accordi Quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
3. Le parti si impegnano affinché le scelte progettuali siano improntate verso principi atti a garantire la sostenibilità ambientale e la migliore qualità funzionale, tecnica ed architettonica attraverso la valorizzazione e rigenerazione urbana del contesto ambientale di intervento.
4. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T. Quota parte di detto incentivo potrà essere destinata al personale dell’Agenzia per le attività svolte in relazione al ruolo di Centrale di Committenza.
5. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.lgs. n. 36/2023 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini dell’espletamento delle attività di cui al successivo art. 7.

Art. 7

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*), segnalando

eventuali imprevisti e criticità che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento.

2. Al fine di garantire un ottimale impiego delle risorse stanziate, il Provveditorato alle OO.PP., unitamente alle Amministrazioni e all'Agenzia del Demanio, laddove fossero riscontrati impedimenti o cause ostative al tempestivo avvio dell'intervento, si riservano la facoltà di riprogrammare le attività, stralciando eventualmente l'intervento dal relativo Piano Generale a beneficio di ulteriori fabbisogni manutentivi sopraggiunti. Resta inteso che gli interventi stralciati da un Piano Generale potranno essere eventualmente riproposti, attualizzandone gli effettivi fabbisogni anche in termini di costo, in pianificazioni successive.

3. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese. In caso di grave ritardo rispetto al cronoprogramma degli interventi da eseguire ovvero di mancato adempimento, parziale o totale, da parte del Provveditorato, l'Agenzia ha facoltà di intervenire ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 3 del Decreto attuativo di cui in premessa.

Art. 8

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Circolare n. 26641 diramata dall'Agenzia il 10.10.2024.

Art. 9

(Attuazione della convenzione)

1. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate ai Piani Generali, ai sensi dell'art. 12 c. 4 D.L. 98/2011.

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.

3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto

o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 10

(Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha validità fino al completamento degli interventi di cui alle schede allegate, che avverrà con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione, corredato di tutte le certificazioni di legge e i progetti "*as built*".

Art. 11

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	*Per il Provveditorato:*
Direzione Territoriale Trentino Alto Adige *Sede di Bolzano* *Sede di Bolzano* *Piazza Tribunale, 2 – 39100 Bolzano (Bz)* *Alla cortese attenzione del RUP* *Telefono: 0471 409215 / 0471 280434* *Mail: ivana.zanini@agenziademanio.it* *dre.trentinoaltoadige@agenziademanio.it* *PEC:* *dre_TrentinoAltoAdige@pce.agenziademanio.it*	*Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* *Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia* *UFFICIO 5 – Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Bolzano e sede Coordinata di Trento* *Pec: oopp.triveneto-uff5@pec.mit.gov.it* *Via Dante, 3 – 39100 BOLZANO tel. 0471/316111* *Mail: geniocivile.bolzano@mit.gov.it* *Largo Porta Nuova, 9 – 38122 TRENTO tel. 0461/274111* *Mail: poopp.tn@mit.gov.it* *Alla c.a. ing. Francesco Libonati* *Mail: francesco.libonati@mit.gov.it*

Art. 12

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 13

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

   Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

   Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

   Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all’indirizzo e-mail oopp.triveneto@pec.mit.gov.it..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

Per l’Agenzia del Demanio	Per il Provveditorato alle OO.PP.
Il Direttore Regionale	Il Provveditore
Dott. Ing. Marcello Bosica	Dott. Ing. Tommaso Colabufo
f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005	*f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

BOSICA MARCELLO
2025.04.09 16:21:15
CN=BOSICA MARCELLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

TOMMASO COLABUFO

Allegati: 4 interventi: INT_PROV_34854; INT_PROV_50235; INT_PROV_58461; INT_PROV_59436.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_PROV_34854
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		BOLZANO
Indirizzo		VIALE DRUSO N.46
RUP	Nome	FRANCESCO
	Cognome	LIBONATI
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento		ADEGUAMENTO IMP. RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ALLOGGIO DI SERVIZIO PALAZZINA SERVIZI (ALLOGGIO 3° PIANO 85 MQ.) ; ADEGUAMENTO IMP. RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ALLOGGIO DI SERVIZIO PALAZZINA SERVIZI (ALLOGGIO 4° PIANO 140 MQ.) ; ADEGUAMENTO IMP. RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA ALLOGGIO DI SERVIZIO NELLA PALAZZINA SERVIZI (ALLOGGIO
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Importo Lavori		136.500,00
Importo Quadro Economico		207.480,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/07/2025		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/08/2025		
Stipula Contratto	30/08/2025		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/05/2026		
Consegna Lavori	24/08/2026		
Fine Lavori	24/11/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/02/2027		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	20.000,00		
2026	187.480,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	20.000,00		
2026			
2027	187.480,00		
2028			
2029			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_PROV_50235
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		BOLZANO
Indirizzo		VIALE PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA N. 11
RUP	Nome	FRANCESCO
	Cognome	LIBONATI
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento		Rifacimento impianto termico e tinteggiatura locali.
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		166.200,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/07/2025		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/08/2025		
Stipula Contratto	30/08/2025		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/05/2026		
Consegna Lavori	24/08/2026		
Fine Lavori	24/11/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/02/2027		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	12.000,00		
2026	154.200,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	12.000,00		
2026			
2027	154.200,00		
2028			
2029			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_PROV_58461
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		MERANO
Indirizzo		VIA OTTONE HUBER, 18
RUP	Nome	FRANCESCO
	Cognome	LIBONATI
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento		impermeabilizzazione di parte delle murature perimetrali contro terra del palazzo demaniale ; tinteggiatura di tutti i locali dell¿immobile (con i ripristini puntuali di parte degli intonaci interessati da criticità)
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Importo Lavori		133.000,00
Importo Quadro Economico		190.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/07/2025		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/08/2025		
Stipula Contratto	30/08/2025		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/05/2026		
Consegna Lavori	24/08/2026		
Fine Lavori	24/11/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/02/2027		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	15.000,00		
2026	175.000,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	15.000,00		
2026			
2027	175.000,00		
2028			
2029			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_PROV_59436
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		BOLZANO
Indirizzo		LARGO G. PALATUCCI N.1
RUP	Nome	FRANCESCO
	Cognome	LIBONATI
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento		1-SOSTITUZIONE CALDAIE CENTRALI TERMICHE PAD. D'ANGELO-PAD. RULENTI, SOSTITUZIONE BOLLITORE PAD. RULENTI ; 2-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO ALLOGGI QUESTORE E VICARIO DEL QUESTORE; 3-SOSTITUZIONE INFISSI/SERRAMENTI E AVVOLGIBILI NEGLI UFFICI PAD. D'ANGELO, PIANO TERRA E PRIMO PIANO PAD. RULENTI; 4-RISANAMENTO LOCALI
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori		1.430.000,00
Importo Quadro Economico		2.340.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/07/2025		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/08/2025		
Stipula Contratto	30/08/2025		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/05/2026		
Consegna Lavori	24/08/2026		
Fine Lavori	24/10/2027		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/01/2028		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	200.000,00		
2026	2.140.000,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	200.000,00		
2026	500.000,00		
2027	1.629.300,00		
2028	10.700,00		
2029			

Sigle

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Thursday, 29 October 2026 11:02:11
Motivazione:
m_inf.A2C81C4.REG_INTESE.R.0000028.29-10-2026

DEMANIO.AGDTAA01.REGISTRO UFFICIALE.00003034.02-11-2026.I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

AGENZIA DEL DEMANIO
AGENTUR FÜR STAATSGÜTER
Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionaldirektion Trentino - Südtirol

ATTO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO
CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*
(INTERVENTI P.G. 2025)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Gennaro di Maio nato a Napoli (NA) il 18/07/1963, C.F. DMIGNR63L18F839P

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: *l'Agenzia*), rappresentata dall' Ing. Marcello Bosica, nato a Pescara (PE) il 06/10/1964 in qualità di Direttore della Direzione Regionale Trentino Alto Adige;
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- con Atto prot. n. 2025/916/DR-TAA del 10/04/2025 è stata stipulata dalle Parti la Convenzione Quadro – Interventi P.G. 2025, di cui questo atto è parte integrante e sostanziale;
- quanto contenuto nella citata Convenzione trova applicazione per il presente Atto unitamente a tutte le premesse e considerata dell'Atto richiamato;
- il presente Atto integra gli interventi del Piano Generale 2025 con quelli riferiti alle schede allegate;
- gli interventi de quo sono identificati dai codici INT_PROV_66322 e INT_PROV_95236;
- il menzionato Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli appositi Accordi Quadro.

CONSIDERATO CHE

Per l'INT_PROV_66322:

- con nota di prot. 21470 di data 04/06/2026, la Questura di Bolzano ha rappresentato l'esigenza di trasferire presso l'Autocentro della Polizia di Stato di Via Bivio, 31 a Bolzano tutte le attività residue ancora presenti nel compendio di Viale Druso, 46 appartenente al F.I.P. di prossimo rilascio;
- per soddisfare questo fabbisogno è necessario intervenire con l'esecuzione di interventi manutentivi relativi al risanamento dei capannoni e all'adeguamento delle strutture per uso deposito ed officina presso la struttura dell'Autocentro;
- con nota di prot.2026/2716/DR-TAA del 02/10/2026 il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. in qualità di Stazione appaltante, ha formulato il quadro esigenziale relativo alle opere necessarie, precisando che detti lavori saranno parzialmente coperti dallo stralcio dell'INT_PROV_34854 di Piano Generale 2025 e dalle economie di spesa generate dall'avvenuta esecuzione dei lavori presso l'adiacente struttura della Questura di Bolzano sita in Largo Palatucci, identificati dal codice INT_PROV_50264 di Piano Generale 2022;
- la Direzione Servizi al Patrimonio con nota prot. n. 00026405.11-09-2026, ha trasmesso nulla osta comunicando l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2025 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_66322 (IPL 158.245,60 – QE € 207.480,00) la cui copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse liberate dallo stralcio, dal medesimo Piano, del codice INT_PROV_34854 non più necessario

Per l'INT_PROV_95236:

- con nota di prot. CC-TBZ34349-0007365-25/06/2025, il Comando Legione dei Carabinieri "Trentino Alto Adige", in qualità di Stazione Appaltante ha segnalato l'esigenza di integrare i fondi dell'INT_PROV_95236 (quadro economico pari a 65.000,00 euro), in seguito alla necessità di intervenire sulla facciata della sede "Compagnia Carabinieri di Merano", oggetto di ripetuti cedimenti strutturali e i cui lavori stimati per il ripristino, ammontano a 200.000,00 euro. A tal fine, l'Arma dei Carabinieri e il Provveditorato Interregionale per le OO.PP, in comune accordo, hanno stabilito di trasferire la titolarità dell'intervento a quest'ultimo, che oltre ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante, metterà a disposizione ulteriori fondi, attingendo a risorse proprie o a economie di spesa derivanti da altre progettualità destinate all'Arma dei Carabinieri.
- con nota 22440.23-07-2026 viene rilasciato nulla osta dalla Direzione Servizi al Patrimonio al subentro all'Arma dei Carabinieri da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP nella gestione dell'intervento INT_PROV_95236 (IPL 50.000,00 – QE € 65.000,00), cofinanziato con un ulteriore importo pari ad euro 170.000,00 a valere sui Capitoli 7341-7344 del Ministero di appartenenza.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

di integrare la Convenzione Quadro degli Interventi del Piano Generale 2025, di prot. n. 2025/916/DR-TAA del 10/04/2025, aggiungendo a quelli già pianificati gli interventi INT_PROV_66322 e INT_PROV_95236 relativi a quanto esposto in premessa e allegati al presente atto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bolzano, data della firma digitale

Per l'Agenzia del Demanio

Direzione Territoriale Trentino-Alto Adige

Il Direttore

Dott. Ing. Marcello Bosica

f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005

BOSICA MARCELLO

2026.10.23 08:46:12

CN=BOSICA MARCELLO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

Per il Provveditorato alle OO.PP.

Il Provveditore

Dott. Ing. Gennaro Di Maio

f.to in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005

GENNARO
DI MAIO

Allegati: Schede n.2 interventi: INT_PROV_ 66322 e INT_PROV_95236.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_PROV_66322
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		BOLZANO
Indirizzo		VIA BIVIO N.31
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	DEL VESCO
	Email	roberto.delvesco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento		Lavori di adeguamento dell'area adibita al ricollocamento del Magazzino VECA della Questura di Bolzano (ex Viale Druso 46).
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Importo Lavori		158.245,60
Importo Quadro Economico		207.480,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2108		
Stipula Contratto	30/05/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	13/08/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/02/2019		
Consegna Lavori	25/05/2019		
Fine Lavori	24/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2026	207.480,00		
2027			
2028			
2029			
2030			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2026			
2027	207.480,00		
2028			
2029			
2030			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2025

Codice Intervento		INT_AMM_95236
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		TRENTINO ALTO ADIGE
Comune		MERANO
Indirizzo		VIA PETRARCA ,22 A-B
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	DELVESCO
	Email	roberto.delvesco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0471316111
ALTRO TECNICO	Nome	FRANCESCO
	Cognome	SANSONE
	Email	francesco.sansone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	471316120
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - INTERNO
Descrizione Intervento		sistemazione facciata immobile
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/10/2026		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/11/2026		
Stipula Contratto	15/12/2026		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/06/2027		
Consegna Lavori	15/07/2027		
Fine Lavori	15/12/2027		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2028		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2026	39.000,00		
2027	26.000,00		
2028			
2029			
2030			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2026			
2027	65.000,00		
2028			
2029			
2030			

Sigle