MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*

(INTERVENTI P.G. 2017)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2017 (di seguito PG 2017);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,

elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.

4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.

5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.

3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	*Per il Provveditorato:*
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta *Sede di Torino* *Corso Bolzano n. 30, cap 10121 - Torino* *Alla c.a. del Direttore Regionale* *Dott. Ing. Luca M. Terzaghi* *Telefono: 011/56391111* *Fax: 011 56.39.11.50* *Faxmail: 0650516071* *Mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it* *Pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it* *E del referente incaricato:* *Ing. Daniela Maria Oddone* *Email:DanielaMaria.Oddone@agenziademanio.it*	*Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti* *Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria* *Corso Bolzano n. 44, cap 10121 - Torino* *Alla c.a. del Provveditore* *Dott. Arch. Roberto Ferrazza* *Telefono 011/5750210* *Fax: 011/5750248* *Email: segreteria.ooppto@mit.gov.it* *Pec:oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it* *E del referente incaricato:* *Ing. Maurizio Modena* *Email: maurizio.modena@mit.gov.it*

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Allegati: n. 47 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		6463
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		C.SO IV NOVEMBRE N.40
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Intervento di riqualificazione energetica mediante la sostituzione di tutti gli infissi esistenti presso la palazzina 283, ubicata nell'ambito del compendio Duca d'Aosta, sede del Comando Regionale Piemonte. 1. rifacimento locale adibito a spogliatoio pa	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		460.000,00
Importo Quadro Economico		610.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/01/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	610.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	610.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		11847
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ASTI
Indirizzo		P.ZZA ALFIERI, 30
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	"Tinteggiature locali vari. Alloggio di rappresentanza: sostituzione tapezzerie in sfoffa, tinteggiatura saloni e corridoi, levigatura pavimenti in legno, rifacimento bagno di rappresentanza."	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		68.000,00
Importo Quadro Economico		97.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	30/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	97.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	97.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		11908
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALESSANDRIA
Indirizzo		VIA PIACENZA, 31
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	bonifica e tinteggiatura uffici piano terra e tinteggiature interne uffici.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		92.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	92.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	92.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		**16153**
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		Via Agostino Bertani,41
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Verniciatura e tinteggiatura ingressi e scale e ripristino asfalto su strada perimetrale compendio, con riparazione buche e tombini	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		125.000,00
Importo Quadro Economico		165.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	165.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	165.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		16879
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		Corso Bolzano,44
RUP	Nome	Cinzia
	Cognome	Ciaramellano
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750242
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento		sostit. infissi esterni 3° piano per adeguamento isolamento e sicurezza, integrazione isolamento involucro edilizio, adeguamento latezza parapetto balconi. modifiche distributive per razionalizzazione spazi e contenimento superfici in uso
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		185.000,00
Importo Quadro Economico		255.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	30/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	255.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	255.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17371
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ACQUI TERME
Indirizzo		VIA DEL SOPRANO, 122
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA PARETI UFFICI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		7.000,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	04/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17775
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		C.SO VINZAGLIO, 8 - VIA GUICCIARDINI
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Mancini
	Email	alessandro.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura vano scala	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	05/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	13.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	13.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17786
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CUNEO
Indirizzo		CORSO A.DE GASPERI 71
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	riparazione motorizzazione portoni autorimessa	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	30/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	15.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17797
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CUNEO
Indirizzo		Via della Motorizzazione,snc
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Manutenzione pluviali e marciapiedi di palazzine.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	28/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	15.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17992
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		C.SO BOLZANO 30
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Mancini
	Email	alessandro.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750766
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA FRONT OFFICE, TINTEGGIATURA UFFICI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		41.500,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	60.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	60.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18073
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CUNEO
Indirizzo		viale kennedy,7bis
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	intervento di ridistribuzione e razionalizzazione interna	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	28/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	40.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	40.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18091
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CANELLI
Indirizzo		VIALE RISORGIMENTO 227
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici Comando Compagnia e Stazione.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		14.000,00
Importo Quadro Economico		19.400,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	10/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	19.400,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	19.400,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18442
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALESSANDRIA
Indirizzo		C.SO LAMARMORA, 71 - VIA MARSALA, 10
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento	infiltrazione acqua corridoio Ufficio Comando rifacimento facciata via Marsala modifiche infrastrutturali Corpo di Guardia sostituzione infissi alloggio Comandante Provinciale interventi presso il Casellario I, il Centro Telematico e l'Autorimessa in	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		550.000,00
Importo Quadro Economico		720.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	720.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	300.000,00		
2020	420.000,00		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18569
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CEVA
Indirizzo		VIA BATTAGLIONE CEVA 1
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura estesa, ripristino guaine ballatoi, ripristino tetto in tegole curve, sistemazione saracinesche autorimessa	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		118.000,00
Importo Quadro Economico		160.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	30/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	160.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	100.000,00		
2020	60.000,00		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18592
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALBA
Indirizzo		VIA M.COPPINO 52
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	lavori di tinteggiature interne, esterne e impregnante castello manovra	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		9.000,00
Importo Quadro Economico		12.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	30/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	12.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	12.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18651
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VALLE D'AOSTA
Comune		GRESSONEY-SAINT-JEAN
Indirizzo		LOCALITA' VILLA MARGHERITA, 3
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	15/01/2019		
Fine Lavori	15/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	20.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18932
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		GATTINARA
Indirizzo		VIA FORNACE, 99
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Riprisitino copertura ed eliminazione venute d'acqua negli scantinati	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		75.000,00
Importo Quadro Economico		100.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	30/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	100.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	100.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		18961
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		VERCELLI
Indirizzo		VIA GIOBERTI N. 57
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, camerate e locali un uso comune	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		35.000,00
Importo Quadro Economico		48.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	48.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	48.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19028
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CASALBORGONE
Indirizzo		P.ZZA C. BRUNA 8
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Mancini
	Email	alessandro.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750242
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	03/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	13.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	13.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19423
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CASALE MONFERRATO
Indirizzo		STRADA PER FRASSINETO, 32
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Sostituzione manto di copertura del tetto a tegole curve, compresa l'orditura minore, esclusa la grossa travatura	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		44.400,00
Importo Quadro Economico		61.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	61.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	61.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19631
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		GRUGLIASCO
Indirizzo		STRADA DEL BAROCCHIO 71/73
RUP	Nome	Cinzia
	Cognome	Ciaramellano
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750242
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Completamento di canalizzazione interrata esterna perimetrale al fabbricato per captazione e smaltimento acque meteoriche mpermeabilizzazione della gronda di copertura Interventi sulle pareti esterne del fabbricato a contrasto delle risalite capillari di	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		130.000,00
Importo Quadro Economico		169.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	169.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	169.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19768
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		NOVARA
Indirizzo		P.ZZA MATTEOTTI NR. 1
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura quota parte locali ubicati al primo piano, Salone di rappresentanza e Uffici dirigenti	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	03/10/2018		
Consegna Lavori	15/01/2019		
Fine Lavori	15/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	19.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	19.500,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19877
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		VIGLIANO BIELLESE
Indirizzo		VIA PIETRO MICCA NR. 6
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI E CORRIDOI. SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE ILUMINAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		18.000,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/01/2019		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	30.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	30.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19940
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		BORGOMANERO
Indirizzo		VIA CUREGGIO, 13
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Pulizia e adeguamento degli scarichi e dei pluviali e della rete di scarico acque bianche, applicazione di scossalina esterna a protezione dei muri perimetrali, verifica pompa di pescaggio acque bianche dalla vasca del troppopieno ed eventuale incrementaz	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		68.000,00
Importo Quadro Economico		92.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2018		
Consegna Lavori	30/10/2018		
Fine Lavori	04/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	92.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	72.500,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20211
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		COSSATO
Indirizzo		VIA AMENDOLA NR. 274/A
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		8.000,00
Importo Quadro Economico		10.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/01/2019		
Fine Lavori	30/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.500,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20415
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		SAVIGLIANO
Indirizzo		STRADA CANAVERE N. 3
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	28/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	13.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	13.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20453
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		Via Giovanni Giolitti,27/a
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura atrio e secondo cortile e pulizia grondaie e pozzetti	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		13.500,00
Importo Quadro Economico		18.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	18.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	18.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20466
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		piazza castello,9
RUP	Nome	Cinzia
	Cognome	Ciaramellano
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750242
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	REVISIONE IMPIANTO ALLARME E MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPEZZERIE E TINTEGGIATURE.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	04/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	19.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	19.500,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20507
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CUNEO
Indirizzo		VIA CESARE BATTISTI N. 6
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Adeguamento e messa a norma della mensa ordinaria di servizio (nuova tubazione idrica e scarico per scaldavivande e lavori di rifacimento dell'impianto termico). 1. ristrutturazione completa (impianto idraulico, elettrico, riscaldamento e tinteggiatura)	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		426.000,00
Importo Quadro Economico		594.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	594.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	200.000,00		
2020	394.000,00		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27627
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		C.SO IV NOVEMBRE N.40
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Rifacimento marciapiedi in porfido palazzina denominata "283", con rifacimento della guaina impermeabile e rimessa in quota dei pozzetti	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		78.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/003/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	78.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	78.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27808
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALESSANDRIA
Indirizzo		P.ZZA LIBERTA', 17
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	26.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	26.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27809
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALESSANDRIA
Indirizzo		VIA PIACENZA, 31
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	20.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27812
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CERRINA MONFERRATO
Indirizzo		VIA ROMA, 6
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	14.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	14.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27835
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		VERCELLI
Indirizzo		VIA SAN CRISTOFORO,11
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Ristrutturazione parte dei locali per nuovo archivio e nuovi locali squadra mobile	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		300.000,00
Importo Quadro Economico		400.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	400.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	400.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		27841
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		NOVARA
Indirizzo		BALUARDO LAMARMORA 8
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	riparazione impianto antincendio e corpi illuminanti	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		33.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	15/01/2019		
Fine Lavori	15/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	33.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.000,00		
2019	23.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28126
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ALESSANDRIA
Indirizzo		CORSO CRIMEA,81
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	manutenzione straordinaria tetto piano aule Corte Assise e riparazioni copertura laterizio e grondaie-faldalerie	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		220.000,00
Importo Quadro Economico		300.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	300.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	300.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28241
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		PIAZZA CASTELLO N. 201
RUP	Nome	Cinzia
	Cognome	Ciaramellano
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750242
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	bonifica e manutenzione pavimentazioni interne	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		45.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	04/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	45.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	45.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28491
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		VALDIERI
Indirizzo		VIA G. MARCONI 6
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali caserma, recinzione e cancelli	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		16.000,00
Importo Quadro Economico		21.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	28/02/2019		
Fine Lavori	28/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	21.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	21.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28761
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		VIA VEGLIA NR. 44
RUP	Nome	Giovanni
	Cognome	Dughera
	Email	giovanni.dughera@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750219
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	realizzazione impianto ricambio aria aula conferenze palazzina D	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		45.000,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	60.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	60.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28991
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		VIA GUIDO RENI, N. 62
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione ordinaria e tinteggiatura camerate pal. 2	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		28.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	04/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	28.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	28.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		29047
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VALLE D'AOSTA
Comune		COURMAYEUR
Indirizzo		VIA PADRI SOMASCHI N. 12
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna ed esterna	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		55.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	15/01/2019		
Fine Lavori	15/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	55.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	55.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		29646
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		Corso Vittorio Emanuele II ,130
RUP	Nome	Giovanni
	Cognome	Dughera
	Email	giovanni.dughera@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750219
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	manutenzione ordinaria copertura, grondaie e faldali, servizi igienici, cancelli, tinteggiature parte locali	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		400.000,00
Importo Quadro Economico		600.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2018		
Stipula Contratto	30/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/02/2019		
Consegna Lavori	30/02/2019		
Fine Lavori	30/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	600.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	600.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		29707
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		SANTHIA'
Indirizzo		VIA GRAMSCI N. 44
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, camerate, vano scale e locali uso comune	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		9.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	05/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	9.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	9.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		29814
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		GATTINARA
Indirizzo		VIA D'AZEGLIO N. 27/29
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali, porte e infissi	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		7.000,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2018		
Consegna Lavori	30/12/2018		
Fine Lavori	05/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		33308
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		CASALE MONFERRATO
Indirizzo		VIA DELLA PROVVIDENZA, 7
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750251
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Interventi di manutenzione ordinaria relativi a lavori edili ed agli impianti tecnologici (impianto idrico-sanitario ed impianti elettrici normali)	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		36.600,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	30/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	36.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	36.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento		39221
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VALLE D'AOSTA
Comune		COURMAYEUR
Indirizzo		VIA PADRI SOMASCHI N. 12
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5752212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	"INVOLUCRO DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE CALORE LED SOLARE TERMICO FV" (CONVENZIONE MISE 2017)	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno		2017
Importo Lavori		263.888,90
Importo Quadro Economico		326.248,12
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	28/02/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2019		
Stipula Contratto	30/04/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2019		
Consegna Lavori	30/10/2019		
Fine Lavori	30/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	326.248,12		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	50.000,00		
2020	276.248,12		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento		39226
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VALLE D'AOSTA
Comune		AOSTA
Indirizzo		CORSO BATTAGLIONE 169
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115762212
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento	"INVOLUCRO DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE CALORE, LED SOLARE TERMICO, FV" (CONVENZIONE MISE 2017)	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno		2017
Importo Lavori		1.011.406,00
Importo Quadro Economico		1.204.792,91
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	28/02/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2019		
Stipula Contratto	30/04/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/0192019		
Consegna Lavori	30/10/2019		
Fine Lavori	30/10/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	1.204.792,91		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	100.000,00		
2020	500.000,00		
2021	604.792,91		
2022			

Sigle

DEMANIO.AGDPVA01.REGISTRO
UFFICIALE.0002613.09-03-2022.I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2018/3769/DR-TO del 26/03/2018

INTERVENTI P.G. 2017

(*ex art. 12 D.L. n. 98/2011)*

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 26/03/2018 con atto assunto al prot. n. 3769 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, allegate alla stessa convenzione;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere la ulteriore scheda relativa all'intervento di seguito indicato da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2017.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 57261, di cui alla scheda allegata al presente documento.
   Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimi interventi, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3769 del 26/03/2018.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani

VITTORIO MAUGLIANI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
09.03.2022 11:52:42
UTC

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		57261
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		NOVARA
Indirizzo		PIAZZA DEL POPOLO, 2
RUP	Nome	Anna
	Cognome	MONACO
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750233
ALTRO TECNICO	Nome	Guido
	Cognome	BRANCALEONI
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	115750225
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento	Intervento di Manutenzione Ordinaria per ripristino ascensore presso lo stabile della Polizia di Stato della Questura di Novara, servente dal piano 1° al piano 2°	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		6.690,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	01/03/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	21/03/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/05/2022		
Consegna Lavori	09/05/2022		
Fine Lavori	19/05/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sigle

DEMANIO.AGDPVA01.REGISTRO
UFFICIALE.0000648.19-01-2023.U

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2018/3769/DR-TO del 26/03/2018

INTERVENTI P.G. 2017

(*ex art. 12 D.L. n. 98/2011)*

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 26/03/2018 con atto assunto al prot. n. 3769 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, allegate alla stessa convenzione;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2017, prot. 2613 del 09/03/2022 è stata inserita n. 1 scheda pari ad altrettanti interventi;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere la ulteriore scheda relativa all'intervento di seguito indicato da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2017,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 28337, di cui alla scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3769 del 26/03/2018.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani

Vittorio Maugliani
MiMS
22.12.2022
14:42:25
GMT+00:00

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28337
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		ROMAGNANO SESIA
Indirizzo		VIA ORTI EUGENIANI 6
RUP	Nome	Milena
	Cognome	CHIEFFO
	Email	milena.chieffo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	115750222
ALTRO TECNICO	Nome	Guido
	Cognome	BRANCALEONI
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	115750225
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della caldaia ed adeguamento della Centrale Termica	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		54.000,00
Importo Quadro Economico		70.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	20/01/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2023		
Consegna Lavori	31/03/2023		
Fine Lavori	02/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	17/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	70.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	70.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle