A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

SERVIZI TECNICI

CASERMA DORICA
VIA PAOLO BORSELLINO N.1, ANCONA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ELAB. 12

04/04/2017

CRONOPROGRAMMA

Committente:	Agenzia del Demanio - M.E.F.
Dirigente:	D.R. Dott.ssa Raffaella Narni
Responsabile del Procedimento:	Ing. Tiziano Pelonara
Progettista:	Arch. Claudio Cipollini

PREMESSA

Il presente cronoprogramma dei lavori è stato redatto facendo riferimento alla letteratura di settore reperibile, nel caso specifico a quanto indicato nel testo “PREZZI TIPOLOGIE EDILIZIE” pubblicato da “DEI tipografia del genio civile” “Ed.2014” con riferimento alla “tabella tempi realizzazione” degli interventi “E3 Edilizia industriale Capannone, classe 1600 Copertura piana (h 6,50)” e “E7 Edilizia industriale Complesso Industriale completo (s.l.p. 2070 m^2)”.

I tempi specificati nelle tabelle di ragguaglio delle relative schede sono stati parametrati proporzionalmente all’estenzione, alla macrocategoria delle lavorazioni afferenti ed alla peculiarità dell’intervento.

ATTIVITÀ	MESI	1				2				3				4				5				6				7				8				9			
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	0,25	■																																			
SCAVI E RINTERRI	1		■	■	■	■																															
FONDAZIONI	0,5						■	■																													
STRUTTURE E PANNELLI	1,5						■	■	■	■	■	■																									
FOGNATURE	0,5												■	■																							
COPERTURE	1														■	■	■	■																			
PAVIMENTI	0,5																		■	■																	
PORTONI E SERRAMENTI	0,5																				■	■															
OPERE MURARIE UFFICI	0,5																						■	■													
IMPIANTI	3																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
FINITURE VARIE	2																												■	■	■	■	■	■	■	■	
SMOBILIZZO E PULIZIA DEL CANTIERE	0,25																																				■