AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Roma Capitale

NOME LOTTO:	3

CRONOPROGRAMMA

	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
ATTIVITA'																												

BENE:	RMB1445
DENOMINAZIONE BENE:	"FABBRICATO USO TERZIARIO-DIREZIONALE"

ATTIVITA'	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■	■	■																								
RILIEVO		■	■	■	■	■	■																					
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI				■	■	■	■	■	■																			
DIAGNOSI ENERGETICA						■	■	■	■	■																		
VULNERABILITA'							■	■	■	■	■	■	■	■														
MODELLAZIONE BIM				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
REDAZIONE DEL PFTE														■	■	■	■	■	■									
CONSEGNA																				■								

BENE:	RMD0144 - RMB0036
DENOMINAZIONE BENE:	"CASERMA GUARDIA DI FINANZA R. CADORNA" - "FABBRICATO ACCESSORIO AD USO DELLA CASERMA CADORNA"

ATTIVITA'	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE						■	■	■	■																			
RILIEVO								■	■	■	■																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI										■	■	■	■															
DIAGNOSI ENERGETICA											■	■	■	■														
VULNERABILITA'												■	■	■	■	■	■											
MODELLAZIONE BIM										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
REDAZIONE DEL PFTE																	■	■	■	■								
CONSEGNA																					■							

BENE:	RMB 1386
DENOMINAZIONE BENE:	"FABBRICATO IN VIA NOMENTANA 591 DENOMINATO "ALBERGHI DI MASSA" "BATTERIA NOMENTANA" – CASERMA F. ARCIONI."

ATTIVITA'	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									■	■	■	■																
RILIEVO										■	■	■	■	■	■													
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI												■	■	■	■	■												
DIAGNOSI ENERGETICA														■	■	■	■											
VULNERABILITA'															■	■	■	■	■	■								
MODELLAZIONE BIM												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
REDAZIONE DEL PFTE																					■	■	■	■	■			
CONSEGNA																										■		